



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

LAPORAN AKHIR

(PERIODE : 13 MEI – 8 DESEMBER 2024)



PROGRAM:

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

KEGIATAN:

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI**

PEKERJAAN :

**PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DERMAGA PELABUHAN PERIKANAN KUALA JELAI**

LOKASI :

KABUPATEN SUKAMARA

TAHUN ANGGARAN :

2024



CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA
CONSULTAN & ENGINEERING

Alamat : Jl. Cendrawasih No. 44 Telp. (0536) 3221526 Palangka Raya

Laporan Akhir

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Kata Pengantar

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: S1/302/IV/DKP, tanggal 18 April 2024,
Bersama ini kami laporkan

LAPORAN BULANAN KE -VI (ENAM)
(PERIODE : 13 MEI - 08 DESEMBER 2024)

untuk :

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai

Demikian pengajuan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik sebelum dan
sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Palangkaraya Desember 2024
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA
Pusat Palangka Raya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran	1
1.3 Lokasi	1
1.4 Data Kegiatan	3
II. KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK	
2.1. Data Proyek	4
2.2 Data Kuantitaas Pekerjaan	4
2.3 Daftar Peralatan Kontraktor	7
2.4 Daftar Personil Kontraktor	7
2.5 Progres Capaian Pekerjaan	8
2.6 Time Schedule Pelaksanaan	9
2.7 Narasi Aktifitas Kontraktor	11
2.8 Permasalahan	13
2.9 Alternatif Solusi	13
III. PELAKSANAAN SUPERVISI	
3.1 Daftar Personil Konsultan	14
3.2. Kegiatan Konsultan	15
3.3 Permasalahan	15
3.4 Solusi	16
IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	17
4.2. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan ini secara umum merupakan Laporan Bulanan Pelaksanaan **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan ini meliputi:


- Laporan Prosentase Bulanan Fisik

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari pembuatan Laporan Bulanan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan fisik Pekerjaan sebagai Bahan Evaluasi Pengawasan didalam pelaksanaan **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024** didalam pencapaian sasaran dan target.

Tujuan dari pembuatan laporan Bulanan ini adalah untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024** serta permasalahan dan pemecahannya pada setiap bulan pelaporan.

1.3 LOKASI KEGIATAN



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

1.4 DATA KEGIATAN FISIK

Program	: Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan	: Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Pekerjaan	: Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai
Lokasi	: Kabupaten Sukamara
No Kontrak/ Tanggal	: S1/379/V/DKP, Tanggal 13 Mei 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 10.050.045.500,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
No Add Kontrak I/ Tanggal	: B2.3/1640.3/X/DKP, Tanggal 22 Oktober 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 10.047.223.800 (Sepuluh Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender (terhitung: 13 Mei 2024 - 08 Desember 2024)
Pelaksana	: PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA (Leadfirm KSO PT. SINAR SAKTI MULYA)

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK

BAB II**KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK****2.1. Data proyek**

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dilaksanakan oleh:

Program	: Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan	: Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Pekerjaan	: Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai
Lokasi	: Kabupaten Sukamara
Nilai Kontrak	: Rp. 10.050.045.500,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
No Add Kontrak I/ Tanggal	: B2.3/1640.3/X/DKP, Tanggal 22 Oktober 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 10.047.223.800 (Sepuluh Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender
Pelaksana	: PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA (Leadfirm KSO PT. SINAR SAKTI MULYA)
Mulai	: 13 Mei 2024
Selesai	: 08 Desember 2024

2.2. Data Kuantitas Pekerjaan

Kegiatan Pelaksanaan yang dikerjakan sampai dengan bulan pelaporan ini :

No	JENIS PEKERJAAN (ADD KONTRAK-I)	Kuantitas	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00 Pkt	1,25
2	Papan Nama Proyek	1,00 Bh	0,00
3	Direksi Keet dan Gudang	48,00 m2	0,32

Laporan Akhir

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	JENIS PEKERJAAN (ADD KONTRAK-I)	Kuantitas	Bobot (%)
4	PDA Test	3,00 Titik	0,73
5	Pelaksanaan K3 Konstruksi	1,00 Pkt	0,16
II	PEKERJAAN DERMAGA		
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA		
1	Penyediaan Tiang Pancang Dermaga Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Middle/Top (Panjang 8,0 Meter)	781,58 m	24,54
2	Penyediaan Tiang Pancang Dermaga Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Bottom (Panjang 8,0 Meter)	360,00 m	10,32
3	Pemancangan Tiang Pancang Dermaga	1.037,33 m	4,78
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA		
1	Pek. Isian Tiang Pancang		
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang f_c' 9,8 Mpa	26,51 m ³	0,75
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.757,53 Kg	0,81
2	Pek. Pile Cap (70x70x210) Untuk Dudukan Fender		
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x210) f_c' 30 Mpa	21,17 m ³	1,07
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x210)	5.918,91 Kg	2,74
3	Pek. Pile Cap (70x70x100)		
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) f_c' 30 Mpa	6,17 m ³	0,31
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	2.291,17 kg	1,06
4	Pek. Balok 40x80x330 Melintang		
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f_c' 30 Mpa	18,97 m ³	0,96
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	7.962,54 kg	3,68
5	a. Pek. Balok 40x80x330 Memanjang		
	b. a. Pek. Beton Balok 40x80 f_c' 30 Mpa	25,74 m ³	1,31
	c. b. Pek. Penulangan Balok 40x80	8.068,69 kg	3,73

Laporan Akhir

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	JENIS PEKERJAAN (ADD KONTRAK-I)	Kuantitas	Bobot (%)
6	Pek. Balok 40x80x488 Diagonal		
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	1,95 m3	0,10
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	425,94 kg	0,20
7	Pek. Balok Tangga 30x40		
	a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 fc' 30 Mpa	2,48 m3	0,13
	b. Pek. Penulangan Balok Tangga 30x40	443,78 kg	0,21
8	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)		
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	4,87 m3	0,25
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	769,05 kg	0,36
9	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm		
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm fc' 30 Mpa	150,55 m3	7,64
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	22.098,97 kg	10,22
10	Pek. Lantai dan Anak Tangga		
	a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga fc' 30 Mpa	6,30 m3	0,32
	b. Pek. Penulangan Lantai dan Anak Tangga	1.106,28 kg	0,51
II	PEKERJAAN TRESTLE		
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE		
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Middle/Top (Pjg 8,0 M dan 10 M)	158,56 m	4,98
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Bottom (Panjang 8,0 Meter)	80,00 m	2,29
3	Pemancangan Tiang Pancang	222,36 m	1,02
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE		
1	Pek. Isian Tiang Pancang		
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang fc' 9,8 Mpa	5,54 m3	0,16
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	384,25 Kg	0,18
2	Pek. Pile Cap (70x70x100)		
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) Fc' 30 Mpa	2,06 m3	0,10

Laporan Akhir

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	JENIS PEKERJAAN (ADD KONTRAK-I)	Kuantitas	Bobot (%)
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	874,92 kg	0,40
3	Pek. Balok 40x80		
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	7,26 m3	0,37
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	2.559,99 kg	1,18
4	Pek. Balok Over Stek 40x80		
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	0,78 m3	0,04
5	Pek. Kepala Plat (Delatasi)		
	a. Pek. Beton Kepala Plat (Delatasi)	1,26 m3	0,06
	b. Pek. Penulangan Kepala Plat (Delatasi)	263,22 kg	0,12
6	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)		
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	3,36 m3	0,17
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	599,32 kg	0,28
7	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm		
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm fc' 30 Mpa	30,06 m3	1,53
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	4.356,96 kg	2,01
8	Pek. Balok Abutment		
	a. Pek. Beton Balok Abutment fc' 30 Mpa	5,10 m3	0,26
III	PEKERJAAN PELENGKAPAN		
1	Pek. Bollard Lengkap Dengan Anchor Bolt	3,00 Bh	0,35
2	Pek. Rubber Fender Type V.250 - 2000L, Lengkap Anchor Bolt	24,00 Bh	3,98
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 250mm x 25mm	2,00 Bh	0,02
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Expation Joint)	20,70 m	0,07
5	Pek. LPJU Konvensional		
	a. Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval T. 6 M' Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	4,00 Set	0,35
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	60,00 m	0,01
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	184,60 m	0,05

Laporan Akhir

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	JENIS PEKERJAAN (ADD KONTRAK-I)	Kuantitas	Bobot (%)
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	16,00 Bh	0,01
	e. Pasang Stel Lampu (Set)	4,00 Bh	0,00
	f. Biaya Instlasi LPJU Konvensional	4,00 Bh	0,09
6	Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan	24,00 Set	1,11
7	Pek. Penanaman Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga	20,00 Bh	0,02
8	Biaya Angkutan bahan dan alat pembuatan Papan Nama Dermaga	1,00 Set	0,04

2.3 Daftar Peralatan Kontraktor

No.	Nama Alat	Merk/ Type	Kapasitas	Unit	Kondisi
1.	PONTON PANCANG	MBW 800/FA	120 feet	1	Baik
2.	CONCRETE MIXER TRUCK	Mitsubishi, Nissan/ 2012	5 m ³	3	Baik
3.	CONCRETE VIBRATOR	Honda GX 165/ 2014	5,5 hp	1	Baik
4.	SUPER LONG CONCRETE PUMP	Nissan Nigata/ 2008	35 m	1	Baik
5.	CRANE	P&H / 2004	25 ton	1	Baik
6.	Trailer	Mitsubishi/ 2020	-	1	Baik

2.4 Daftar Personil Majerial Kontraktor

No.	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
1.	TRI CAHYONO, ST	Ahli manajemen Proyek	Manajer Proyek
2.	ARIEF NASHARUDDIN, ST	Ahli Teknik Dermaga Madya	Manajer Teknik
3.	DEWI SARTIKA	-	Manajer Keuangan
4.	WITMA EMILE, S. Ars	Ahi K3 Konstruksi Madya	Ahli K3 Konstruksi

2.5 Progres Capaian Kegiatan Fisik

LAPORAN BULANAN

Program : PENGELOLAAN PERILAKU TANPAK
 Kegiatan : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
 Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKANAN KUALA JELAI
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Kontrak : SL/379/V/DKP, Tanggal 13 Mei 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 10.050.045.500

Bulan : 1 (SATU)
 Dari Tanggal : 13 Mei 2024
 Sampai Tanggal : 12 Juni 2024
 Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontraktor : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA
 Konsultan Supervisi : CV. CENDRAWASH MITRA PRATAMA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Modifikasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pkt	113.400.000,00	12.474.000,00	125.874.000,00	1,25	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
2	Papan Nama Proyek	1,00	Blt	450.000,00	49.500,00	499.500,00	0,00	-	-	1,00	0,00	1,00	0,00	Selesai
3	Direksi Kaat dan Gudang	48,00	m2	600.000,00	3.168.000,00	31.968.000,00	0,32	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	POA Test	3,00	TRik	22.000.000,00	7.260.000,00	73.260.000,00	0,73	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pelaksanaan R3 Konstruksi	1,00	Pkt	24.300.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,16	-	-	0,01	0,00	0,01	0,00	Blm. Selesai
II	PEKERJAAN DERMAGA													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas 00 Middle/Top (Plg 8,0 M dan 10 M)	810,00	m	2.841.790,39	253.203.523,75	2.555.053.739,65	25,42	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas 00 Bottom (Panjang 8,0 Meter)	380,00	m	2.595.584,87	102.785.152,93	1.037.195.854,13	10,32	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	880,05	m	416.895,09	39.468.083,51	398.269.842,72	3,96	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang 10' 9,8 Mpa	28,13	m3	2.551.342,47	7.894.519,00	79.663.882,68	0,79	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.757,53	kg	41.848,50	8.090.489,36	81.640.489,57	0,81	-	-	200,00	0,09	200,00	0,09	Blm. Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x210) Untuk Dudukan Fender													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x210) 10' 30 Mpa	22,05	m3	4.595.545,89	11.246.496,56	112.478.283,43	1,12	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x210)	8.433,58	kg	41.848,50	29.815.970,02	298.852.063,14	2,97	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) 10' 30 Mpa	9,96	m3	4.595.545,89	3.467.796,93	34.939.243,74	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	2.438,80	kg	41.848,50	11.226.833,40	113.286.735,20	1,13	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pek. Balok 40x80x330 Melintang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 10' 30 Mpa	18,80	m3	4.595.545,89	10.008.098,95	101.000.907,57	1,00	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	6.604,67	kg	41.848,50	30.403.506,58	306.799.041,08	3,05	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. Balok 40x80x390 Memanjang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 10' 30 Mpa	27,72	m3	4.595.545,89	14.012.738,53	141.401.270,60	1,41	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	5.745,01	kg	41.848,50	26.446.205,81	268.886.236,00	2,66	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
6	Pek. Balok 40x80x485 Diagonal													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 10' 30 Mpa	1,85	m3	4.595.545,89	985.744,39	9.947.089,08	0,10	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	556,94	kg	41.848,50	2.363.781,39	23.870.884,94	0,26	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
7	Pek. Balok Tangga 30x40													
	a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 10' 30 Mpa	2,48	m3	4.595.545,89	1.253.864,92	12.650.614,73	0,13	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Tangga 30x40	443,78	kg	41.848,50	2.042.886,01	20.614.395,54	0,21	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
8	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	4,87	m3	4.595.545,89	2.481.833,93	24.842.142,91	0,25	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	835,44	kg	41.848,50	3.845.810,19	38.807.721,03	0,39	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
9	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm 10' 30 Mpa	149,92	m3	4.595.545,89	75.786.066,38	764.750.306,21	7,61	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	13.143,90	kg	41.848,50	106.599.124,81	1.075.075.424,06	10,70	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
10	Pek. Lantai dan Anak Tangga													
	a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga 10' 30 Mpa	24,40	m3	4.595.545,89	12.339.445,17	124.465.764,89	1,24	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Lantai dan Anak Tangga	3.098,49	kg	41.848,50	5.056.717,46	51.026.876,23	0,51	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai

LAPORAN BULANAN

Program : PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Kegiatan : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI
 Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKANAN KUALA JELAI
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Kontrak : SJ/379/V/DKP, Tanggal 13 Mei 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 10.050.045.500

Bulanan : 2 (DUA)
 Dari Tanggal : 12 Juni 2024
 Sampai Tanggal : 11 Juli 2024
 Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontraktor : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA
 Komisulan Supervel : CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		5/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pkt	113.400.000,00	12.474.000,00	125.874.000,00	1,25	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
2	Papan Nama Proyek	1,00	Bh	450.000,00	49.500,00	499.500,00	0,005	1,00	0,005	-	-	1,00	0,005	Selesai
3	Drafasi Keel dan Gudang	48,00	m2	600.000,00	3.168.000,00	31.968.000,00	0,32	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
4	POA Test	3,00	THK	22.000.000,00	7.260.000,00	73.180.000,00	0,73	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
5	Pelaksanaan K3 Konstruksi	1,00	PK	14.900.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,16	0,01	0,002	0,03	0,00	0,04	0,01	Bim. Selesai
6	PEKERJAAN DERMAGA													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cast (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Plg 8,0 M dan 10 M)	410,00	m	2.841.790,39	258.209.523,75	2.555.053.739,65	25,42	-	-	486,00	15,25	486,00	15,25	Bim. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cast (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	360,00	m	2.395.584,67	102.785.152,93	1.037.195.634,13	10,37	-	-	218,00	6,19	218,00	6,19	Bim. Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	840,85	m	416.895,09	39.468.083,51	398.268.842,72	3,96	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang f'c 9,8 Mpa	28,13	m3	2.551.342,87	7.894.819,00	79.663.882,68	0,79	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.757,53	Kg	41.848,50	8.090.499,86	81.640.493,57	0,81	200,00	0,092	-	-	200,00	0,09	Bim. Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x210) Untuk Dudukan Fender													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x210) f'c 30 Mpa	22,05	m3	4.595.545,89	13.146.486,58	112.478.283,43	1,12	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x210)	6.439,39	Kg	41.848,50	29.613.970,02	298.952.061,14	2,97	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
3	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) f'c 30 Mpa	6,86	m3	4.595.545,89	3.467.798,93	34.993.243,74	0,33	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	2.439,80	Kg	41.848,50	13.226.613,40	113.286.795,20	1,13	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
4	Pek. Balok 40x80x330 Melintang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	19,80	m3	4.595.545,89	10.009.088,95	101.000.907,57	1,00	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	6.604,67	Kg	41.848,50	30.408.508,58	308.799.041,04	3,05	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
5	Pek. Balok 40x80x330 Memanjang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	27,72	m3	4.595.545,89	14.012.734,39	141.401.270,60	1,41	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	5.745,01	Kg	41.848,50	28.446.205,61	266.866.256,60	2,66	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
6	Pek. Balok 40x80x488 Diagonal													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	1,99	m3	4.595.545,89	905.744,59	9.947.032,08	0,10	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	555,94	Kg	41.848,50	2.563.781,39	25.870.884,98	0,26	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
7	Pek. Balok Tangga 30x40													
	a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 f'c 30 Mpa	2,48	m3	4.595.545,89	1.253.864,92	12.680.618,73	0,13	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Tangga 30x40	443,78	Kg	41.848,50	2.042.968,01	20.614.393,34	0,21	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
8	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	4,87	m3	4.595.545,89	2.451.833,93	24.842.142,41	0,25	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	835,44	Kg	41.848,50	3.845.810,19	38.807.721,08	0,39	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
9	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm f'c 30 Mpa	149,92	m3	4.595.545,89	75.786.066,38	764.750.308,21	7,61	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	23.243,90	Kg	41.848,50	106.539.124,51	1.075.076.824,06	10,70	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
10	Pek. Lantai dan Anak Tangga													
	a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga f'c 30 Mpa	24,40	m3	4.595.545,89	12.384.445,17	124.465.764,89	1,24	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Lantai dan Anak Tangga	1.098,49	Kg	41.848,50	5.096.717,46	51.026.876,23	0,51	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	ESTIMASI				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN I		BULAN II		S/D BULAN III		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
II	PEKERJAAN TRESTLE													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Fig 8.0 M dan 10 M)	160,00	m	2.841.790,38	50.015.510,86	504.701.973,26	5,02	-	-	96,00	3,01	96,00	3,01	Blm. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	80,00	m	2.593.584,67	22.841.145,10	230.487.918,70	2,23	-	-	48,00	1,38	48,00	1,38	Blm. Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	212,34	m	416.895,09	9.737.585,38	98.261.088,79	0,93	-	-	31,85	0,15	31,85	0,15	Blm. Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang fc' 9,8 Mpa	5,77	m3	2.551.342,47	1.619.337,07	16.340.583,12	0,16	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	384,25	kg	41.848,50	1.768.831,47	17.849.117,60	0,18	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) Fc' 30 Mpa	4,90	m3	4.595.545,89	2.476.999,23	24.995.174,09	0,23	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	1.458,20	kg	41.848,50	6.712.583,10	67.736.065,80	0,67	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Balok 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	7,26	m3	4.595.545,89	3.670.002,95	37.083.666,11	0,37	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	3.069,45	kg	41.848,50	14.129.706,62	142.581.584,95	1,42	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pek. Balok Over Stek 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	1,43	m3	4.595.545,89	722.879,37	7.294.509,99	0,07	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Kepala Plat (Delatasi)	1,26	m3	4.595.545,89	636.942,66	6.427.330,48	0,06	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Kepala Plat (Delatasi)	267,23	kg	41.848,50	1.230.149,21	12.413.323,87	0,12	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
6	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	3,36	m3	4.595.545,89	1.698.513,76	17.139.547,95	0,17	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	576,05	kg	41.848,50	2.651.751,13	26.758.579,56	0,27	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
7	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm fc' 30 Mpa	30,06	m3	4.595.545,89	15.195.632,04	153.337.741,49	1,53	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	4.517,62	kg	41.848,50	20.795.118,26	209.851.735,83	2,09	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
8	Pek. Balok Abutment													
	a. Pek. Beton Balok Abutment fc' 30 Mpa	6,11	m3	4.595.545,89	3.088.666,39	31.167.451,78	0,31	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Abutment	592,20	kg	41.848,50	2.726.094,99	27.508.776,69	0,27	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
IV	PEKERJAAN PELENGKAPAN													
1	Pek. Bolland Bolt Dermaga kapasitas 15 ton (pengadaan+instalasi)	3,00	Bh	10.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
2	Pek. Fender Karet Type KVF 250H 2000L (Pengadaan + Instalasi)	24,00	Bh	15.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,98	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 250mm x 25mm	2,00	Bh	800.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Expansion Joint)	20,70	m	300.000,00	693.100,00	6.893.100,00	0,07	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. LPU Konvensional													
	a. Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval T, 6 M Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	4,00	Set	8.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	60,00	m	10.000,00	66.000,00	666.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	184,60	m	25.000,00	507.650,00	5.122.650,00	0,05	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	16,00	Bh	80.000,00	140.800,00	1.420.800,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	e. Pasang Stel Lampu (Set)	4,00	Bh	65.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	f. Biaya Instalasi LPU Konvensional	4,00	Bh	2.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK					10.050.045.608,13			0,099		25,99		26,09	
B	DIBULATKAN					10.050.045.500,00	100,00		BOBOT REALISASI				26,09	
									BOBOT RENCANA				8,97	
									DEVIASI				17,12	

Disusun Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA


NURBETA ARIE SAPUTRA, ST
Supervision Engineer

LAPORAN BULANAN

Program : PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP
 Kegiatan : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERKAMAN PROVINSI
 Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKAMAN KUALA JELAI
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Kontrak : SJ/379/TKP, Tanggal 13 Mei 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 10.050.045.500

Bulanan : 3 (TIGA)
 Dari Tanggal : 12 Juli 2024
 Sampai Tanggal : 10 Agustus 2024
 Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontraktor : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA
 Konsultan Supervisi : CV. CENDRAWASH MITRA PRATAMA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI PERIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pm	119.400.000,00	12.474.000,00	125.874.000,00	1,25	-	-	0,60	0,75	0,60	0,75	Blm. Selesai
2	Papan Nama Proyek	1,00	Bh	450.000,00	49.500,00	499.500,00	0,005	1,00	0,0	-	-	1,00	0,005	Selesai
3	Direksi Kert dan Gudang	48,00	m2	600.000,00	3.168.000,00	31.968.000,00	0,32	-	-	32,00	0,21	32,00	0,21	Blm. Selesai
4	PDA Test	5,00	Titik	22.000.000,00	7.260.000,00	73.260.000,00	0,73	-	-	3,00	0,73	3,00	0,73	Selesai
5	Peleksan K3 Konstruksi	1,00	Pm	14.300.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,16	0,04	0,0	0,02	0,00	0,06	0,01	Blm. Selesai
II	PEKERJAAN DERMAGA													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Pg 8,0 M dan 10 M)	810,00	m	2.841.790,39	253.209.513,75	2.555.053.739,55	25,42	896,00	15,3	295,58	9,26	761,58	24,53	Blm. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	360,00	m	2.385.584,67	102.785.152,93	1.037.195.434,13	10,32	216,00	6,2	144,00	4,13	360,00	10,32	Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	860,65	m	416.895,09	39.468.083,51	398.268.842,72	3,96	-	-	860,65	3,96	860,65	3,96	Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang fc' 9,8 Mpa	28,13	m3	2.551.342,47	7.894.619,00	79.659.382,64	0,79	-	-	5,63	0,16	5,63	0,16	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.757,53	kg	41.848,50	8.090.495,36	81.640.493,57	0,81	200,00	0,1	1.557,53	0,72	1.757,53	0,81	Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x210) Untuk Dudukan Pender													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x210) fc' 30 Mpa	22,09	m3	4.595.545,89	11.146.496,56	112.478.283,43	1,12	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x210)	6.433,59	kg	41.848,50	29.615.970,02	298.852.083,14	2,97	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) fc' 30 Mpa	6,86	m3	4.595.545,89	3.487.798,83	34.989.243,74	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	2.438,80	kg	41.848,50	11.226.613,40	113.286.735,20	1,13	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pek. Balok 40x80x330 Melintang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	19,80	m3	4.595.545,89	10.008.088,85	101.000.907,57	1,00	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	6.604,67	kg	41.848,50	30.403.908,56	306.739.041,04	3,05	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. Balok 40x80x330 Memanjang													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	27,72	m3	4.595.545,89	14.013.718,53	141.401.270,60	1,41	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	5.745,01	kg	41.848,50	26.446.205,61	266.865.256,60	2,66	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
6	Pek. Balok 40x80x488 Diagonal													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	1,95	m3	4.595.545,89	985.744,59	9.947.059,08	0,10	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	596,94	kg	41.848,50	2.563.781,39	25.870.884,96	0,26	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
7	Pek. Balok Tangga 30x40													
	a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 fc' 30 Mpa	2,48	m3	4.595.545,89	1.233.664,82	12.650.616,73	0,13	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Tangga 30x40	443,78	kg	41.848,50	2.042.868,01	20.614.395,34	0,21	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
8	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatase)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatase)	4,87	m3	4.595.545,89	2.461.893,93	24.642.140,41	0,25	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatase)	435,44	kg	41.848,50	3.845.810,19	38.807.721,03	0,39	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
9	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm fc' 30 Mpa	148,82	m3	4.595.545,89	75.786.066,38	764.780.308,21	7,61	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	13.143,90	kg	41.848,50	106.539.124,91	1.075.076.824,08	10,70	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
10	Pek. Lantai dan Anak Tangga													
	a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga fc' 30 Mpa	24,40	m3	4.595.545,89	12.334.445,17	124.465.764,89	1,24	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Lantai dan Anak Tangga	1.098,49	kg	41.848,50	5.056.717,46	51.026.876,23	0,51	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai

NO	LOKASI PEKERJAAN	VOLUME	SAT	ESTIMASI				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah PAJAK 11% (Rp)	Jumlah BAYAR PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN I (1)		BULAN III		S/D BULAN III		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
II	PEKERJAAN TRESTLE													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-500) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Pjg 8,0 M dan 10 M)	160,00	m	2.841.790,38	50.015.510,86	504.701.973,26	5,02	96,00	3,0	62,56	1,96	158,56	4,98	Blm. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-500) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	80,00	m	2.595.584,67	22.841.145,10	230.487.918,70	2,29	48,00	1,4	32,00	0,92	80,00	2,29	Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	212,34	m	416.895,09	9.737.585,38	38.261.088,79	0,98	31,85	0,1	180,49	0,83	212,34	0,98	Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang f'c' 9,8 Mpa	5,77	m3	2.551.342,47	1.619.337,07	16.340.583,12	0,16	-	-	5,54	0,16	5,54	0,16	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	384,25	Kg	41.848,50	1.768.531,47	17.849.117,60	0,18	-	-	384,25	0,18	384,25	0,18	Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) f'c' 30 Mpa	4,90	m3	4.595.545,89	2.476.999,23	24.995.174,09	0,25	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	1.458,20	kg	41.848,50	6.712.583,10	67.736.065,80	0,67	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Balok 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c' 30 Mpa	7,26	m3	4.595.545,89	3.670.002,95	37.033.666,11	0,37	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	3.069,45	kg	41.848,50	14.129.706,62	142.581.584,95	1,42	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pek. Balok Over Stek 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c' 30 Mpa	1,43	m3	4.595.545,89	722.879,37	7.294.509,99	0,07	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Kepala Plat (Delatasi)	1,26	m3	4.595.545,89	836.942,66	8.427.330,48	0,06	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Kepala Plat (Delatasi)	267,23	kg	41.848,50	1.230.149,21	12.413.323,87	0,12	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
6	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	3,36	m3	4.595.545,89	1.698.513,76	17.139.847,95	0,17	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	576,05	kg	41.848,50	2.651.751,13	26.758.579,56	0,27	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
7	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm f'c' 30 Mpa	30,06	m3	4.595.545,89	15.195.632,04	153.337.741,49	1,53	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	4.517,62	kg	41.848,50	20.796.118,26	209.851.738,83	2,09	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
8	Pek. Balok Abutment													
	a. Pek. Beton Balok Abutment f'c' 30 Mpa	6,11	m3	4.595.545,89	3.088.666,39	31.167.451,78	0,31	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Abutment	592,20	kg	41.848,50	2.726.094,99	27.508.776,69	0,27	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
IV	PEKERJAAN PELENGKAPAN													
1	Pek. Bollard Bitt Dermaga kapasitas 15 ton (pengadaan+instalasi)	3,00	Bh	10.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
2	Pek. Fender Karet Type KVF 250H 2000L (Pengadaan + Instalasi)	24,00	Bh	15.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,99	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 250mm x 25mm	2,00	Bh	800.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Exaption Joint)	20,70	m	300.000,00	683.100,00	6.893.100,00	0,07	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
5	Pek. LPU Konvensional													
	a. Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval T. 6 M' Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	4,00	Set	8.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	60,00	m	10.000,00	66.000,00	666.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	184,60	m	25.000,00	507.650,00	5.122.650,00	0,05	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	16,00	Bh	80.000,00	140.800,00	1.420.800,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	e. Pasang Stel Lampu (Set)	4,00	Bh	65.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
	f. Biaya Instalasi LPU Konvensional	4,00	Bh	2.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	-	-	-	-	-	-	Blm. Selesai
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK					10.050.045.608,13			26,1		23,99		50,07	
B	DIBULATKAN					10.050.045.500,00	100,00						50,07	
													31,41	
													18,66	

Disusun Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA


NINGSETA AJI SAPUTRA, ST
Supervision Engineer

Program : PENGELOLAAN PERUMAHAN TANJUNGPINANG
 Kegiatan : PENYIAPAN LOKAL PERAWAHLAHAN DIRTA PENGELOLAAN PERUMAHAN PROVINSI
 Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKANAN KUALA JERAI
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Kontrak : SI/279/V/DKP, Tanggal 12 Mei 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 10,050,045.500

Bulan : 4 (EMPAT)
 Dari Tanggal : 11 Agustus 2024
 Sampai Tanggal : 08 September 2024
 Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontraktor : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA
 Konsultan Supervisi : CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI PEIK						KETERANGAN	
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pkt	313.400.000,00	12.474.000,00	325.874.000,00	1,25	0,60	0,8	-	-	0,60	0,75	Bim. Selesai	
2	Papen Nama Proyek	1,00	Bh	450.000,00	48.500,00	498.500,00	0,005	1,00	0,0	-	-	1,00	0,005	Selesai	
3	Direksi Keet dan Gudang	48,00	m2	600.000,00	3.168.000,00	31.968.000,00	0,32	32,00	0,2	-	-	32,00	0,21	Bim. Selesai	
4	PDA Test	3,00	Titik	22.000.000,00	7.260.000,00	73.260.000,00	0,73	3,00	0,7	-	-	3,00	0,73	Selesai	
5	Pelaksanaan K3 Konstruksi	1,00	Pkt	14.300.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,16	0,06	0,0	0,00	0,00	0,06	0,01	Bim. Selesai	
II	PEKERJAAN DERMAGA														
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA														
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Castak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Pig 8,0 M dan 10 M)	810,00	m	2.841.790,39	253.203.523,75	2.556.089.739,65	25,42	781,58	24,5	-	-	781,58	24,53	Bim. Selesai	
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Castak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	360,00	m	2.595.584,87	102.783.152,93	1.037.195.634,13	10,32	360,00	10,3	-	-	360,00	10,32	Selesai	
3	Pemancangan Tiang Pancang	860,65	m	416.895,09	39.468.083,51	398.268.842,72	3,96	860,65	4,0	-	-	860,65	3,96	Selesai	
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA														
1	Pek. Isian Tiang Pancang														
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang f'c 9,8 Mpa	28,33	m3	2.561.342,47	7.884.819,00	79.663.892,68	0,79	5,63	0,2	5,00	0,14	10,63	0,30	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	1.757,53	Kg	41.848,50	6.090.498,35	61.640.493,57	0,61	1.757,53	0,8	-	-	1.757,53	0,83	Selesai	
2	Pek. Pile Cap (70x70x210) Untuk Dudukan Fender														
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x210) f'c 30 Mpa	22,05	m3	4.595.545,89	11.146.495,56	112.478.283,48	1,12	-	-	0,39	0,02	0,39	0,02	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x210)	6.433,59	Kg	41.848,50	29.815.970,02	298.352.081,14	2,87	-	-	3.152,46	1,46	3.152,46	1,46	Bim. Selesai	
3	Pek. Pile Cap (70x70x100)														
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) f'c 30 Mpa	6,86	m3	4.595.545,89	3.467.798,83	34.993.243,74	0,35	-	-	0,09	0,18	0,09	0,16	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	2.436,80	Kg	41.848,50	11.226.619,40	113.286.735,20	1,13	-	-	2.291,17	1,06	2.291,17	1,06	Bim. Selesai	
4	Pek. Balok 40x80x330 Melintang														
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	19,80	m3	4.595.545,89	10.008.098,95	101.000.907,57	1,01	-	-	3,17	0,16	3,17	0,16	Bim. Selesai	
	b. Pek. Panulangan Balok 40x80	6.804,87	Kg	41.848,50	30.403.505,56	306.799.041,08	3,05	-	-	2.641,87	1,22	2.641,87	1,22	Bim. Selesai	
5	Pek. Balok 40x80x330 Memanjang														
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	27,72	m3	4.595.545,89	14.012.738,53	141.401.270,60	1,41	-	-	3,28	0,17	3,28	0,17	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	5.743,01	Kg	41.848,50	26.448.205,61	266.066.256,60	2,66	-	-	2.826,16	1,08	2.826,16	1,08	Bim. Selesai	
6	Pek. Balok 40x80x480 Diagonal														
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c 30 Mpa	1,95	m3	4.595.545,89	985.744,89	9.947.099,08	0,10	-	-	1,95	0,10	1,95	0,10	Selesai	
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	956,94	Kg	41.848,50	2.543.783,39	25.870.884,98	0,25	-	-	425,94	0,20	425,94	0,20	Bim. Selesai	
7	Pek. Balok Tangga 30x40														
	a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 f'c 30 Mpa	2,48	m3	4.595.545,89	1.253.664,92	12.630.618,73	0,13	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Balok Tangga 30x40	443,78	Kg	41.848,50	2.042.888,01	20.614.395,34	0,21	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
8	Pek. Dudukan Kepala Plat (Dilatasi)														
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Dilatasi)	4,87	m3	4.595.545,89	2.461.833,93	24.842.142,41	0,25	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Dilatasi)	835,44	Kg	41.848,50	3.845.810,19	38.807.721,03	0,39	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
9	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm														
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm f'c 30 Mpa	149,62	m3	4.595.545,89	75.788.066,38	764.750.306,21	7,61	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	28.143,90	Kg	41.848,50	106.539.124,91	1.075.076.824,06	10,70	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
10	Pek. Lantai dan Anak Tangga														
	a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga f'c 30 Mpa	24,80	m3	4.595.545,89	12.384.445,17	124.465.764,89	1,24	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	
	b. Pek. Penulangan Lantai dan Anak Tangga	1.098,82	Kg	41.848,50	5.096.717,46	51.026.876,23	0,51	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai	

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	REHIBITASI				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
II	PEKERJAAN TRESTLE													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Middle/Top (Pig 8,0 M dan 10 M)	160,00	m	2.841.790,38	50.015.510,86	504.701.973,26	5,02	158,56	5,0	-	-	158,56	4,98	Bim. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	80,00	m	2.565.584,67	22.841.145,10	230.487.918,70	2,29	80,00	2,3	-	-	80,00	2,29	Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	212,34	m	416.895,09	9.737.585,38	98.261.088,79	0,93	212,34	1,0	-	-	212,34	0,98	Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang f'c' 9,8 Mpa	5,77	m3	2.551.342,47	3.619.337,07	16.340.583,12	0,16	5,54	0,2	-	-	5,54	0,16	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	384,25	Kg	41.848,50	1.768.831,47	17.849.117,60	0,13	384,25	0,2	-	-	384,25	0,18	Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) f'c' 30 Mpa	4,90	m3	4.595.545,89	2.476.999,23	24.995.174,09	0,25	-	-	2,06	0,10	2,06	0,10	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	1.458,20	kg	41.848,50	6.712.583,10	67.736.065,80	0,67	-	-	874,92	0,40	874,92	0,40	Bim. Selesai
3	Pek. Balok 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c' 30 Mpa	7,26	m3	4.595.545,89	3.670.002,95	37.033.666,11	0,37	-	-	7,26	0,37	7,26	0,37	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	3.069,45	kg	41.848,50	14.129.706,62	142.581.584,95	1,42	-	-	2.559,99	1,18	2.559,99	1,18	Bim. Selesai
4	Pek. Balok Over Stek 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 f'c' 30 Mpa	1,43	m3	4.595.545,89	722.879,37	7.294.509,99	0,07	-	-	0,78	0,04	0,78	0,04	Bim. Selesai
5	Pek. Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Kepala Plat (Delatasi)	1,26	m3	4.595.545,89	636.942,66	6.427.330,48	0,06	-	-	1,26	0,06	1,26	0,06	Selesai
	b. Pek. Penulangan Kepala Plat (Delatasi)	267,23	kg	41.848,50	1.230.149,21	12.413.323,87	0,12	-	-	267,23	0,12	267,23	0,12	Selesai
6	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	3,36	m3	4.595.545,89	3.698.513,76	17.139.547,95	0,17	-	-	3,36	0,17	3,36	0,17	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	576,05	kg	41.848,50	2.651.751,13	26.758.579,56	0,27	-	-	576,05	0,27	576,05	0,27	Selesai
7	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm f'c' 30 Mpa	30,06	m3	4.595.545,89	15.195.632,04	153.337.741,49	1,53	-	-	30,06	1,53	30,06	1,53	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	4.517,62	kg	41.848,50	20.796.118,26	209.851.738,83	2,03	-	-	4.356,96	2,01	4.356,96	2,01	Bim. Selesai
8	Pek. Balok Abutment													
	a. Pek. Beton Balok Abutment f'c' 30 Mpa	6,11	m3	4.595.545,89	3.088.666,39	31.167.451,78	0,31	-	-	5,10	0,26	5,10	0,26	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Abutment	592,20	kg	41.848,50	2.726.094,99	27.508.776,69	0,27	-	-	592,20	0,27	592,20	0,27	Selesai
IV	PEKERJAAN PELENGKAPAN													
1	Pek. Boliard Bitt Dermaga kapasitas 15 ton (pengadaan+instalasi)	3,00	Bh	10.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
2	Pek. Fender Karet Type KVF 250H 2000L (Pengadaan + Instalasi)	24,00	Bh	15.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,98	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 250mm x 25mm	2,00	Bh	800.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Expection Joint)	20,70	m	300.000,00	683.100,00	6.893.100,00	0,07	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
5	Pek. LPJU Konvensional													
	a. Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval T. 6 M' Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	4,00	Set	8.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00	0,35	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	60,00	m	10.000,00	66.000,00	666.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	184,60	m	25.000,00	507.650,00	5.122.650,00	0,05	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	16,00	Bh	80.000,00	140.800,00	1.420.800,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	e. Pasang Stel Lampu (Set)	4,00	Bh	65.000,00	26.000,00	268.600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	f. Biaya Instalasi LPJU Konvensional	4,00	Bh	2.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK					10.050.045.608,13			50,1		12,55		62,62	
B	DIBULATKAN					10.050.045.500,00	100,00		BOBOT REALISASI				62,62	
									BOBOT RENCANA				55,55	
									DEVIASI				7,08	

Disusun Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

NARSETA AME SAPUTRA, ST
Supervision Engineer

LAPORAN BULANAN

Program : PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 Kegiatan : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELAMBUHAN PERIKANAN PROVINSI
 Pekerjaan : PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN PERIKANAN KUALA JELAI
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Kontrak : 51/379/V/DKP, Tanggal 13 Mei 2024
 Nilai Kontrak : Rp. 10.050.045.500

Bulan : 5 (LIMA)
 Periode Tanggal : 10 September 2024
 Sampai Tanggal : 09 Oktober 2024
 Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontraktor : PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA
 Konsultan Supervisi : CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

No		URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI FISIK						KETERANGAN
					HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LULU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
I		PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1		Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	1,00	Pkt	113.400.000,00	12.474.000,00	125.874.000,00	2,25	0,00	-	-	0,60	0,75	Bim. Selesai	
2		Papan Nama Proyek	1,00	Bh	450.000,00	49.500,00	499.500,00	0,005	1,00	0,0	-	1,00	0,005	Selesai	
3		Direksi Keet dan Gudang	48,00	m2	600.000,00	3.168.000,00	3.168.000,00	0,32	32,00	0,2	-	32,00	0,21	Bim. Selesai	
4		PDA Test	3,00	Test	22.000.000,00	7.260.000,00	73.260.000,00	0,73	3,00	0,7	-	3,00	0,73	Selesai	
5		Pelebaran K3 Konstruksi	1,00	Pkt	14.300.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,16	0,00	0,01	0,04	0,007	0,11	0,02	Bim. Selesai
II		PEKERJAAN DERMAGA													
A		PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA													
1		Penyedisan Tiang Pancang Beton Pra-Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm Klas CO Middle/Top (Pjs 8,0 M dan 10 M)	810,00	m	2.841.790,39	253.203.523,75	256.055.739,65	25,42	781,58	28,5	-	781,58	24,53	Bim. Selesai	
2		Penyedisan Tiang Pancang Beton Pra-Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm Klas CO Bottom (Panjang 8,0 Meter)	360,00	m	2.593.584,67	102.785.152,93	1.037.195.834,13	10,92	360,00	10,5	-	360,00	10,32	Selesai	
3		Pemancangan Tiang Pancang	860,65	m	416.895,09	39.468.083,51	39.868.842,72	3,96	860,65	4,0	-	860,65	3,96	Selesai	
B		PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DERMAGA													
1		Pek. Isian Tiang Pancang													
		a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang 1c' 9,8 Mpa	28,13	m3	2.551.342,47	7.894.619,00	79.663.882,68	0,79	10,83	0,3	13,85	0,39	24,48	0,69	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Isian Tiang Pancang	1.757,53	Kg	41.848,50	5.080.499,36	81.640.493,57	0,81	1.757,53	0,6	-	1.757,53	0,81	Selesai	
2		Pek. Pile Cap (70x70x100) Untuk Dudukan Fender													
		a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) 1c' 30 Mpa	22,05	m3	4.593.545,89	11.145.486,56	12.478.283,43	1,12	0,39	0,0	18,13	0,92	18,52	0,94	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Pile Cap (70x70x100)	6.433,59	Kg	41.848,50	29.615.970,02	28.852.061,14	2,97	2.152,46	1,6	2.208,31	1,02	5.360,77	2,48	Bim. Selesai
3		Pek. Pile Cap (70x70x100)													
		a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) 1c' 30 Mpa	6,88	m3	4.593.545,89	3.467.798,93	34.993.243,74	0,25	3,09	0,2	0,34	0,02	3,43	0,17	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Pile Cap (70x70x100)	2.428,80	Kg	41.848,50	11.228.613,40	13.286.735,20	1,13	2.291,47	1,3	-	-	2.291,17	1,06	Bim. Selesai
4		Pek. Balok 40x80x330 Melintang													
		a. Pek. Beton Balok 40x80 1c' 30 Mpa	19,80	m3	4.593.545,89	10.008.088,95	10.000.907,37	1,00	3,17	0,2	4,75	0,24	7,92	0,40	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Balok 40x80	6.804,67	Kg	41.848,50	30.409.308,56	36.799.041,08	3,05	2.841,87	1,3	2.984,96	1,38	5.625,83	2,60	Bim. Selesai
5		Pek. Balok 40x80x330 Memanjang													
		a. Pek. Beton Balok 40x80 1c' 30 Mpa	27,72	m3	4.593.545,89	14.012.738,53	14.401.276,80	1,41	3,28	0,2	5,96	0,20	9,24	0,47	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Balok 40x80	5.745,01	Kg	41.848,50	26.446.205,61	26.866.238,60	2,66	2.326,18	1,3	4.087,62	1,49	6.413,78	2,66	Pak. Lantai
6		Pek. Balok 40x80x488 Diagonal													
		a. Pek. Beton Balok 40x80 1c' 30 Mpa	1,95	m3	4.593.545,89	888.744,99	9.947.059,08	0,10	1,85	0,3	-	-	3,95	0,10	Selesai
		b. Pek. Penyusunan Balok 40x80	556,94	Kg	41.848,50	2.363.781,39	25.870.884,98	0,25	425,94	0,2	-	-	425,94	0,20	Bim. Selesai
7		Pek. Balok Tangga 30x40													
		a. Pek. Beton Balok Tangga 30x40 1c' 30 Mpa	2,48	m3	4.593.545,89	1.253.864,92	12.650.618,73	0,13	-	-	0,83	0,04	0,83	0,04	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Balok Tangga 30x40	443,78	Kg	41.848,50	2.042.866,01	20.614.395,34	0,21	-	-	147,93	0,07	147,93	0,07	Bim. Selesai
8		Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatas)													
		a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatas)	4,87	m3	4.593.545,89	2.461.833,93	24.842.142,41	0,25	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Dudukan Kepala Plat (Delatas)	635,44	Kg	41.848,50	8.845.810,19	38.807.721,03	0,39	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
9		Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
		a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm 1c' 30 Mpa	148,92	m3	4.593.545,89	75.786.066,38	76.700.306,21	7,61	-	-	44,70	2,27	44,70	2,27	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Plat Lantai Tebal 30 Cm	28.318,90	Kg	41.848,50	108.538.124,51	109.076.624,06	10,70	-	-	8.193,40	3,79	8.193,40	3,79	Bim. Selesai
10		Pek. Lantai dan Anak Tangga													
		a. Pek. Beton Lantai dan Anak Tangga 1c' 30 Mpa	24,40	m3	4.593.545,89	12.334.445,17	12.465.764,89	1,24	-	-	2,10	0,11	2,10	0,11	Bim. Selesai
		b. Pek. Penyusunan Lantai dan Anak Tangga	1.098,48	Kg	41.848,50	5.056.717,46	51.026.876,23	0,51	-	-	368,76	0,17	368,76	0,17	Bim. Selesai

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	KONTRAK				REALISASI FISIK						KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PAJAK 11% (Rp)	JUMLAH BIAYA + PAJAK (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
II	PEKERJAAN TRESTLE													
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE													
1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Middle/Top (Pjg 8,0 M dan 10 M)	160,00	m	2.841.790,38	50.015.510,86	504.701.973,26	5,02	158,58	5,0	-	-	158,58	4,98	Bim. Selesai
2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pra Cetak (Beton K-600) Dia. 400 mm; Klas C0 Bottom (Panjang 8,0 Meter)	80,00	m	2.595.584,67	22.841.145,10	230.467.918,70	2,29	80,00	2,3	-	-	80,00	2,29	Selesai
3	Pemancangan Tiang Pancang	212,34	m	416.895,09	9.737.585,38	98.261.088,79	0,98	212,34	1,0	-	-	212,34	0,98	Selesai
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE													
1	Pek. Isian Tiang Pancang													
	a. Pek. Beton Isian Tiang Pancang fc' 9,8 Mpa	5,77	m3	2.551.342,47	1.619.337,07	16.340.583,12	0,16	5,54	0,2	-	-	5,54	0,16	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Isian Tiang Pancang	384,25	Kg	41.848,50	1.768.831,47	17.849.117,50	0,18	384,25	0,2	-	-	384,25	0,18	Selesai
2	Pek. Pile Cap (70x70x100)													
	a. Pek. Beton Pile Cap (70x70x100) Fc' 30 Mpa	4,90	m3	4.595.545,89	2.476.999,23	24.995.174,06	0,25	2,06	0,1	-	-	2,06	0,10	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	1.458,20	kg	41.848,50	6.712.583,10	67.736.065,80	0,67	874,92	0,4	-	-	874,92	0,40	Bim. Selesai
3	Pek. Balok 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	7,26	m3	4.595.545,89	3.670.002,85	37.033.686,11	0,37	7,26	0,4	-	-	7,26	0,37	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok 40x80	3.069,45	kg	41.848,50	14.129.706,62	142.581.584,95	1,42	2.559,99	1,2	-	-	2.559,99	1,18	Bim. Selesai
4	Pek. Balok Over Stek 40x80													
	a. Pek. Beton Balok 40x80 fc' 30 Mpa	1,43	m3	4.595.545,89	722.879,37	7.294.509,99	0,07	0,78	0,0	-	-	0,78	0,04	Bim. Selesai
5	Pek. Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Kepala Plat (Delatasi)	1,26	m3	4.595.545,89	636.942,66	6.427.330,48	0,06	1,26	0,1	-	-	1,26	0,06	Selesai
	b. Pek. Penulangan Kepala Plat (Delatasi)	267,23	kg	41.848,50	1.230.149,21	12.413.323,87	0,12	267,23	0,1	-	-	267,23	0,12	Selesai
6	Pek. Dudukan Kepala Plat (Delatasi)													
	a. Pek. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	3,36	m3	4.595.545,89	1.698.513,76	17.139.547,95	0,17	3,36	0,2	-	-	3,36	0,17	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatasi)	576,05	kg	41.848,50	2.651.751,13	26.758.579,56	0,27	576,05	0,3	-	-	576,05	0,27	Selesai
7	Pek. Plat Lantai Tebal 30 Cm													
	a. Pek. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm fc' 30 Mpa	30,06	m3	4.595.545,89	15.195.632,04	153.337.741,49	1,53	30,06	1,5	-	-	30,06	1,53	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	4.517,62	kg	41.848,50	20.796.118,26	209.651.738,83	2,09	4.356,96	2,0	-	-	4.356,96	2,01	Bim. Selesai
8	Pek. Balok Abutment													
	a. Pek. Beton Balok Abutment fc' 30 Mpa	6,11	m3	4.595.545,89	3.088.666,39	31.167.451,78	0,31	5,10	0,3	-	-	5,10	0,26	Bim. Selesai
	b. Pek. Penulangan Balok Abutment	592,20	kg	41.848,50	2.726.094,99	27.508.776,69	0,27	592,20	0,3	-	-	592,20	0,27	Selesai
IV	PEKERJAAN PELENGKAPAN													
1	Pek. Bollard Bitt Dermaga kapasitas 15 ton (pengadaan+instalasi)	3,00	Bh	10.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,35	-	-	1,00	0,12	1,00	0,12	Bim. Selesai
2	Pek. Fender Karet Type KVF 250H 2000L (Pengadaan + Instalasi)	24,00	Bh	15.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,98	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
3	Pek. Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 250mm x 250mm x 25mm	2,00	Bh	800.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	-	-	2,00	0,02	2,00	0,02	Selesai
4	Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Exaption Joint)	20,70	m	300.000,00	683.100,00	6.893.100,00	0,07	-	-	12,00	0,04	12,00	0,04	Bim. Selesai
5	Pek. LPIJU Konvensional													
	a. Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval T. 6 M' Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	4,00	Set	5.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00	0,35	-	-	2,00	0,18	2,00	0,18	Bim. Selesai
	b. Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	60,00	m	10.000,00	66.000,00	666.000,00	0,01	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	c. Kabel Listrik NYM/Tanam 2 x 2,5 mm	184,60	m	25.000,00	507.650,00	5.122.650,00	0,05	-	-	100,00	0,03	100,00	0,03	Bim. Selesai
	d. Pas. Angkur Besi, Dia. 19 mm, P. 50 cm	16,00	Bh	80.000,00	140.800,00	1.420.800,00	0,01	-	-	8,00	0,01	8,00	0,01	Bim. Selesai
	e. Pasang Stel Lampu (Set)	4,00	Bh	85.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
	f. Biaya Instalasi LPIJU Konvensional	4,00	Bh	2.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	-	-	-	-	-	-	Bim. Selesai
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK					10.050.045.608,13			62,62		13,00		75,62	
B	DIBULATKAN					10.050.045.500,00	100,00		BOBOT REALISASI				75,62	
									BOBOT RENCANA				71,78	
									DEVIASI				3,84	

Disusun Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA


NORSYAFIE KAPUTRA, ST
Supervision Engineer

LAPORAN BULANAN

Program : PENGELOMAN PERIKANAN TANJUNGPUR
 Kegiatan : PENGUKURAN LOKASI PENAMBANGAN SERTA PENGALAMAN PELAJARAN PERIKANAN PROVINSI
 Penerimaan : PEMBAHANGIAN CERMBAK PELAJARAN PERIKANAN BUKALA E-LAL
 Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA
 Waktu : 13/10/2024
 AOD (Kontak) : 021/460156700 Tanggal 17 Oktober 2024
 Nilai Padi Kontak : Rp. 10.047.233.500

Bulan : SEPTEMBER
 Hari/Tanggal : 30 October 2024
 Sesi : 05 November 2024
 Waktu Pelaksanaan : 20 (dua puluh) menit
 Koordinator : PT. PALAK KONTAKS JAYA
 Koordinator : CU. CENDEKAWAN NITRA PRATAMA
 Koordinator : BUREN

No	URAIAN PERIKAMAN	VOLUME	SAT	CENTRAK					REKAPITULASI						KETERANGAN	
				WAKTU SAKTIAN (hr)	JUMLAH (KANTOR)	PALAK (kg)	HARGA TOTAL (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	KETERANGAN	BOBOT (%)
1	PERIKAMAN PERIKANAN															
2	Modifikasi dan Pemeliharaan Ane	2,00	kg	112.400.000,00	112.400.000,00	12.400.000,00	225.874.000,00	2,15	0,60	0,75	0,60	0,60	0,75	0,60	0,75	0,60
3	Pajak Nelayan Pesisir	1,00	kg	400.000,00	400.000,00	40.000,00	480.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Dinas Laut dan Gudang	4,00	kg	400.000,00	28.000.000,00	3.168.000,00	31.680.000,00	0,32	32,00	0,31	36,00	0,31	48,00	0,32	48,00	0,32
5	PDA Tani	3,00	kg	22.000.000,00	66.000.000,00	7.260.000,00	73.260.000,00	0,73	3,00	0,73	3,00	0,73	3,00	0,73	3,00	0,73
6	Kelembaban dan Kelembaban	2,00	kg	14.500.000,00	14.500.000,00	1.975.000,00	16.475.000,00	0,15	0,11	0,02	0,61	0,097	0,12	0,11	0,11	0,11
7	PERIKAMAN PERIKANAN															
8	PERIKAMAN STRUKTUR BAWAH CERMBAK															
9	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	781,16	m	2.441.790,38	2.221.036.202,20	244.310.912,77	2.485.946.902,97	24,14	781,16	24,14	781,16	24,14	781,16	24,14	781,16	24,14
10	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	260,00	m	1.595.544,60	938.410.481,20	102.785.152,80	1.097.195.634,13	10,32	260,00	10,32	260,00	10,32	260,00	10,32	260,00	10,32
11	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	1.007,33	m	412.055,00	422.457.781,71	47.370.536,11	469.028.129,82	4,75	460,45	3,94	270,48	0,21	2.007,13	4,78	2.007,13	4,78
12	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	28,51	m	2.502.342,47	67.038.688,48	7.450.990,39	73.079.058,66	0,75	78,48	0,69	2,03	0,06	26,51	0,75	26,51	0,75
13	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	1.797,38	kg	41.848,20	73.540.994,21	8.790.695,26	81.540.689,47	0,81	1.797,38	0,81	1.797,38	0,81	1.797,38	0,81	1.797,38	0,81
14	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	21,17	kg	4.595.345,89	97.287.706,49	10.121.547,71	107.388.554,20	1,07	18,52	0,94	2,83	0,13	22,17	1,07	22,17	1,07
15	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	5.918,51	kg	41.348,50	247.697.505,14	27.246.725,97	274.944.230,71	2,74	3.980,77	2,46	358,14	0,26	5.918,51	2,74	5.918,51	2,74
16	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	5,17	m	4.595.345,89	28.514.518,84	3.118.697,00	31.633.215,84	0,31	5,43	0,17	2,76	0,14	6,17	0,31	6,17	0,31
17	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	2.797,17	kg	41.848,20	58.842.027,79	10.121.547,71	109.426.054,90	1,09	2.797,17	1,06	2.797,17	1,06	2.797,17	1,06	2.797,17	1,06
18	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	18,97	m	4.595.345,89	97.287.706,49	10.121.547,71	107.388.554,20	1,07	7,92	0,40	11,05	0,55	18,97	0,96	18,97	0,96
19	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	7.962,54	kg	41.848,20	53.570.553,19	36.654.230,07	90.224.783,26	3,65	5.628,83	2,60	2.235,71	1,09	7.962,54	3,65	7.962,54	3,65
20	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	25,74	m	4.595.345,89	111.289.351,21	13.011.678,63	124.301.029,84	1,21	9,24	0,47	16,50	0,84	25,74	1,21	25,74	1,21
21	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	8.008,60	kg	41.848,20	387.490.576,47	37.142.825,03	424.633.401,50	3,75	6.412,78	2,97	1.624,92	0,77	8.008,60	3,75	8.008,60	3,75
22	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	1,93	m	4.595.345,89	13.961.314,48	965.744,19	14.927.058,67	0,10	1,96	0,10	1,96	0,10	1,96	0,10	1,96	0,10
23	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	428,94	kg	41.848,20	17.814.950,09	1.960.744,11	19.775.694,20	0,20	428,94	0,20	428,94	0,20	428,94	0,20	428,94	0,20
24	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	2,43	m	4.595.345,89	11.236.053,81	1.236.664,92	12.472.718,73	0,12	0,83	0,04	1,66	0,08	2,43	0,13	2,43	0,13
25	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	243,71	kg	41.848,20	10.671.977,29	2.092.246,01	12.764.223,30	0,21	117,90	0,07	208,87	0,14	243,71	0,21	243,71	0,21
26	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	4,87	m	4.595.345,89	21.290.506,44	2.451.183,83	23.741.690,27	0,25	4,87	0,25	4,87	0,25	4,87	0,25	4,87	0,25
27	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	749,03	kg	41.848,20	31.793.814,81	3.503.194,71	35.297.009,52	0,36	769,03	0,36	769,03	0,36	769,03	0,36	769,03	0,36
28	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	350,13	m	4.595.345,89	601.693.433,44	75.104.837,71	676.798.271,15	7,64	49,70	2,27	108,85	5,37	350,13	7,64	350,13	7,64
29	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	22.008,97	kg	41.848,20	904.000.146,19	80.774.862,07	984.775.008,26	10,22	4.180,40	3,79	13.008,57	6,43	22.008,97	10,22	22.008,97	10,22
30	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	6,30	m	4.595.345,89	21.290.506,44	2.451.183,83	23.741.690,27	0,25	2,06	0,11	4,20	0,21	6,30	0,25	6,30	0,25
31	Perbaikan Tangkai Perikanan Bagan Pn Cermak (Bagan 1-600)	1.100,21	kg	41.848,20	16.611.979,11	5.012.777,44	21.624.756,55	0,51	310,76	0,17	739,52	0,34	1.100,21	0,51	1.100,21	0,51

LAPORAN BULANAN

Program : PENGEMBANGAN PERIKANAN TANJANG
 Kegiatan : PENYIAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN PERIKANAN PROVINSI
 Penerimaan : PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAIAN SERTA PENGELUARAN PERIKAMAN RUMAH ELU
 Lokasi : KABUPATEN SUMEDHARA
 Kontorak : S/2/2024/1000, Tanggal 13 Mei 2024
 ASD Kontorak : 82.3/2024/1000, Tanggal 22 Oktober 2024
 Nilai Asli Kontorak : Rp. 10.000.000.000

Bulan : 7 (TUJUH)
 Dan Tanggal : 09 November 2024
 Sampel Tanggal : 09 Desember 2024
 Waktu Pengambilan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
 Kontorak : PT. PALAR KONSTRUKSI JAYA
 Konsultan Bakuwaja : CV. CENDRAWISIH MITRA PRATAMA

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KERTAK										MAGASISTEM				KETERANGAN		
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	PAJAK (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI							
									VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)						
1	PEKERJAAN PEREMBAHAN																			
2	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	1,00	113.400.000,00	113.400.000,00	12.474.000,00	125.874.000,00	1,25	0,60	0,60	0,50	1,00	1,25	Selatan						
3	Prosan Harna Proyek	Bh	1,00	430.000,00	430.000,00	49.300,00	479.300,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	0,00	Selatan						
4	Ditiran Isat dan Gudang	m ²	48,00	600.000,00	28.800.000,00	3.164.900,00	31.964.900,00	0,22	0,73	0,73	-	48,00	0,62	Selatan						
5	Pola Teras	m ²	3,00	22.000.000,00	66.000.000,00	7.962.000,00	73.962.000,00	0,23	0,60	0,60	-	3,00	0,78	Selatan						
6	Perbaikan dan Dapurasi	m ²	1,00	14.300.000,00	14.300.000,00	1.575.000,00	15.875.000,00	0,16	0,72	0,72	0,04	1,00	0,16	Selatan						
7	PEKERJAAN DEMBANG																			
8	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN DEMBANG																			
9	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m	781,38	2.341.350,28	2.221.068.319,20	244.319.517,77	2.465.408.642,97	24,34	781,38	781,38	24,34	781,38	24,34	Selatan						
10	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m	360,00	2.395.584,87	841.410.441,20	100.785.132,96	1.037.195.634,13	10,32	360,00	360,00	10,32	360,00	10,32	Selatan						
11	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m	1.032,31	415.805,00	429.459.763,71	41.570.356,21	480.020.139,92	4,78	1.032,31	1.032,31	4,78	1.032,31	4,78	Selatan						
12	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS DEMBANG																			
13	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	28,51	2.831.352,47	80.838.082,68	7.439.985,78	75.078.059,66	0,75	28,51	28,51	0,75	28,51	0,75	Selatan						
14	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	1.757,28	41.848,30	73.458.984,21	8.080.489,26	81.640.493,57	0,81	1.757,28	1.757,28	0,81	1.757,28	0,81	Selatan						
15	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	21,12	4.505.545,68	95.887.205,48	10.202.642,71	107.090.354,20	1,07	21,12	21,12	1,1	21,12	1,07	Selatan						
16	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	5.928,91	41.848,30	247.697.505,18	27.265.725,57	274.963.230,75	2,74	5.928,91	5.928,91	2,7	5.928,91	2,74	Selatan						
17	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	6,137	4.505.545,68	27.804.518,14	31.118.997,00	309.429.020,80	0,31	6,137	6,137	0,3	6,137	0,31	Selatan						
18	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	2.231,17	41.848,30	93.482.027,75	10.347.023,03	104.749.050,78	1,06	2.231,17	2.231,17	1,1	2.231,17	1,06	Selatan						
19	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	18,97	4.505.545,68	85.171.402,53	9.308.325,41	94.769.031,14	0,96	18,97	18,97	1,0	18,97	0,96	Selatan						
20	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	7.962,54	41.848,30	335.120.335,09	36.536.239,07	369.676.594,26	3,63	7.962,54	7.962,54	3,7	7.962,54	3,63	Selatan						
21	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	23,74	4.505.545,68	118.288.331,21	13.011.024,63	131.307.179,86	1,31	23,74	23,74	1,31	23,74	1,31	Selatan						
22	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	8.064,69	41.848,30	337.862.573,47	37.144.853,08	374.405.455,55	3,73	8.064,69	8.064,69	3,73	8.064,69	3,73	Selatan						
23	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	1,00	4.505.545,68	4.505.545,68	4.505.545,68	4.505.545,68	0,00	1,00	1,00	0,1	1,00	0,10	Selatan						
24	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	423,94	41.848,30	17.820.950,08	1.947.743,51	19.768.694,60	0,20	423,94	423,94	0,2	423,94	0,20	Selatan						
25	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	2,48	4.505.545,68	11.356.853,61	1.235.668,30	11.592.521,91	0,13	2,48	2,48	0,1	2,48	0,13	Selatan						
26	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	403,78	41.848,30	14.571.527,59	2.042.868,01	16.614.395,60	0,21	403,78	403,78	0,2	403,78	0,21	Selatan						
27	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	4,47	4.505.545,68	20.180.308,48	2.401.893,93	22.582.202,41	0,25	4,47	4,47	0,2	4,47	0,25	Selatan						
28	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	788,05	41.848,30	33.188.344,50	3.540.194,78	36.728.539,28	0,36	788,05	788,05	0,4	788,05	0,36	Selatan						
29	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	150,55	4.505.545,68	681.058.433,74	767.865.971,45	1.448.924,40	7,64	150,55	150,55	2,6	150,55	7,64	Selatan						
30	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	22.098,97	41.848,30	924.408.741,05	1.026.557.708,12	1.926.965,17	10,22	22.098,97	22.098,97	10,2	22.098,97	10,22	Selatan						
31	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	m ²	8,30	4.505.545,68	37.450.853,11	41.947.713,30	32.138.624,41	0,32	8,30	8,30	0,3	8,30	0,32	Selatan						
32	1.000 m ² Perbaikan dan Dapurasi A-1	kg	1.098,28	41.848,30	46.196.133,50	5.092.877,64	51.289.011,14	0,51	1.098,28	1.098,28	0,5	1.098,28	0,51	Selatan						

No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KONTRAK				BOBOT (%)	REALISASI FISIK				KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	PAJAK (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)		BULAN LALU		BULAN INI		
									VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
II	PEKERJAAN TRESTLE												
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE												
1	Persediaan Tiang Pancang Beton Prt Cetak (Beton K-600) Dit. 400 mm x 400 mm x 10 m (Pis 8.0 M dan 10 M)	m	150.56	2.841.790,38	450.594.285,65	49.565.371,09	500.159.657,74	4,98	150.56	5,0	-	150.56	4,98
2	Persediaan Tiang Pancang Beton Prt Cetak (Beton K-600) Dit. 400 mm x 400 mm x 10 m (Pis 8.0 M dan 10 M)	m	80,00	2.395.584,67	207.648.775,60	22.841.145,10	230.489.920,70	2,29	80,00	2,3	-	80,00	2,29
3	Pemasangan Tiang Pancang Dit. 400 mm x 400 mm x 10 m (Pis 8.0 M dan 10 M)	m	222.36	415.895,09	92.700.793,21	10.137.087,14	102.837.880,35	1,02	222.36	1,0	-	222.36	1,02
B	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE												
1	Peker. Istan Tiang Pancang Peker. Beton Istan Tiang Pancang K: 5.8 Mpa	m3	5.54	2.351.302,47	14.134.437,28	1.534.789,10	15.669.226,38	0,16	5.54	0,2	-	5.54	0,16
2	Peker. Pile Cap (70x70x100) Peker. Beton Pile Cap (70x70x100) K: 5.8 Mpa	m3	384,25	4.184,50	16.080.286,13	1.708.833,47	17.789.119,60	0,18	384,25	0,2	-	384,25	0,18
3	Peker. Pile Cap (70x70x100) Peker. Beton Pile Cap (70x70x100) K: 5.8 Mpa	m3	2,06	4.395.545,89	9.066.821,53	1.041.390,70	10.108.212,23	0,10	2,06	0,1	-	2,06	0,10
4	Peker. Pile Cap (70x70x100) Peker. Beton Pile Cap (70x70x100) K: 5.8 Mpa	m3	874,92	4.184,50	36.614.089,62	4.077.549,46	40.691.639,08	0,40	874,92	0,4	-	874,92	0,40
5	Peker. Beton Balok 40x80 K: 5.8 Mpa Peker. Penulangan Balok 40x80	m3	7.26	4.395.545,89	31.963.663,15	3.670.092,95	35.633.756,10	0,37	7.26	0,4	-	7.26	0,37
6	Peker. Beton Over Stek 40x80 Peker. Beton Balok 40x80 K: 5.8 Mpa	m3	2.559,99	4.184,50	107.131.741,52	11.784.491,37	118.916.232,89	1,18	2.559,99	1,2	-	2.559,99	1,18
7	Peker. Kepala Plat (Delatas) Peker. Penulangan Kepala Plat (Delatas)	m3	0.78	4.395.545,89	3.384.525,79	384.297,84	3.768.823,63	0,04	0.78	0,0	-	0.78	0,04
8	Peker. Beton Kepala Plat (Delatas) Peker. Penulangan Kepala Plat (Delatas)	m3	1.26	4.395.545,89	5.539.387,82	636.542,66	6.175.930,48	0,06	1.26	0,1	-	1.26	0,06
9	Peker. Dudukan Kepala Plat (Delatas) Peker. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatas)	m3	263,22	4.184,50	11.015.362,17	1.211.689,84	12.227.052,01	0,12	263,22	0,1	-	263,22	0,12
10	Peker. Beton Dudukan Kepala Plat (Delatas) Peker. Penulangan Dudukan Kepala Plat (Delatas)	m3	3.36	4.395.545,89	14.841.031,19	1.688.513,76	16.529.544,95	0,17	3.36	0,2	-	3.36	0,17
11	Peker. Plat Lantai Tebal 30 Cm Peker. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm K: 5.8 Mpa	m3	999,31	4.184,50	41.841,50	2.738.870,75	27.580.412,25	0,28	999,31	0,3	-	999,31	0,28
12	Peker. Beton Plat Lantai Tebal 30 Cm K: 5.8 Mpa Peker. Penulangan Plat Lantai Tebal 30 Cm	m3	30,06	4.395.545,89	138.342.109,45	15.195.632,04	153.537.741,49	1,53	30,06	1,5	-	30,06	1,53
13	Peker. Beton Abutment Peker. Penulangan Beton Abutment	m3	4.356,96	4.184,50	182.332.240,56	20.036.546,46	202.368.787,02	2,01	4.356,96	2,0	-	4.356,96	2,01
14	Peker. Beton Balok Abutment K: 5.8 Mpa Peker. Penulangan Beton Abutment	m3	5.10	4.395.545,89	22.437.264,04	2.578.101,24	25.015.365,28	0,26	5.10	0,3	-	5.10	0,26
15	Peker. Beton Balok Abutment K: 5.8 Mpa Peker. Penulangan Beton Abutment	m3	621,94	4.184,50	26.027.256,09	2.894.998,17	28.922.254,26	0,29	621,94	0,3	-	621,94	0,29
IV	PEKERJAAN PELENGKAPAN												
1	Peker. Scaffolding Brik Dermaga Kapasitas 15 ton (pengadaan+instalasi)	Bh	3.00	10.500.000,00	31.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,35	3.00	0,3	-	3.00	0,35
2	Peker. Fender Karet Type KVP 2500x2000 (Pengadaan + Instalasi)	Bh	24,00	15.000.000,00	360.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,98	24,00	4,0	-	24,00	3,98
3	Peker. Perawatan Elastomer Sintetis Ukuran 250mm x 25mm	Bh	2,00	800.000,00	1.600.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	2,00	0,0	-	2,00	0,02
4	Peker. Pekerjaan Joint antar Plat Lantai (Expansion Joint)	m	20.70	300.000,00	6.210.000,00	6.631.000,00	6.693.100,00	0,07	20.70	0,1	-	20.70	0,07
5	Peker. LPU Konvensional												
a.	Tiang Lampu Jalan Galvanis Diagonal/ Oval, T. 6 M Single Arm + Bohlam LED	Sec	4.00	8.000.000,00	32.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00	0,35	4.00	0,2	-	4.00	0,35
b.	Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLN	m	60,00	10.000,00	600.000,00	98.000,00	698.000,00	0,01	-	-	60,00	0,01	-
c.	Kabel Listrik NYM/Tenam 2 x 2,5 mm	m	184,60	25.000,00	4.615.000,00	517.650,00	5.132.650,00	0,05	184,60	0,1	-	184,60	0,05
d.	Pas. Angkur Bat. Dia. 19 mm P. 50 cm	Bh	16,00	80.000,00	1.280.000,00	140.800,00	1.420.800,00	0,01	16,00	0,0	-	16,00	0,01
e.	Pasang Stel Lampu (Set)	Bh	4,00	65.000,00	260.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	-	-	4,00	0,00	-
f.	Biaya Instalasi LPU Konvensional	Bh	4,00	2.000.000,00	8.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	-	-	4,00	0,09	-
6	Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Bangla Papan Nama, Logo dan Penerangan	Sec	24,00	4.200.000,00	100.800.000,00	11.088.000,00	111.888.000,00	1,11	-	-	24,00	1,11	-
7	Peker. Pemasangan Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga	Bh	20,00	80.000,00	1.600.000,00	276.000,00	1.876.000,00	0,02	-	-	20,00	0,02	-
8	Biaya Angkutan bahan dan alat pembuatan Papan Nama Dermaga	Sec	1,00	3.606.960,00	3.606.960,00	396.765,60	4.003.725,60	0,04	-	-	1,00	0,04	-
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN FISIK						10.087.223.863,92			98,01		1,99	100,00
B	DIBULATKAN						10.087.223.860,00	100,00					100,00

Disusun Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA
MUSHTA AULIA PUTRA, ST
Supervision Engineer

2.6. Time Schedule Kegiatan Fisik

[illegible]

Kulia 10/11/2024
 (tamu) 10/11/2024
 Dr. CENDRAWAN MITRA PRATAMA
 HOKETAJNE SARINTRA ST
 e-talon Engineering

Cat. III - Agosto 2023
Escriben Supervisor
D. CENCERAN DINI RAHAYANA
REGISTRAR DE SAPUTRA ET
SAPUTRA ET REGISTRAR

Makassar, September 2024
Konsultan Sipil
CY CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

NORSETIAH SAPUTRA, ST
Konsultan Engineering

Kuala Lumpur, October 2024
 For and on behalf of
 THE MANAJA TRUST PHARMASIA

 NURUL HANISAH SAMINTRA ST
 Supplimentary Representative

REKAPITULASI				Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI				Bulan VII				Bulan VIII				Bulan IX				Bulan X				Bulan XI				Bulan XII				Bulan XIII				Bulan XIV				Bulan XV				Bulan XVI				Bulan XVII				Bulan XVIII				Bulan XIX				Bulan XX				Bulan XXI				Bulan XXII				Bulan XXIII				Bulan XXIV				Bulan XXV				Bulan XXVI				Bulan XXVII				Bulan XXVIII				Bulan XXIX				Bulan XXX				Bulan XXXI				Bulan XXXII				Bulan XXXIII				Bulan XXXIV				Bulan XXXV				Bulan XXXVI				Bulan XXXVII				Bulan XXXVIII				Bulan XXXIX				Bulan XL				Bulan XLI				Bulan XLII				Bulan XLIII				Bulan XLIV				Bulan XLV				Bulan XLVI				Bulan XLVII				Bulan XLVIII				Bulan XLIX				Bulan L				Bulan LI				Bulan LII				Bulan LIII				Bulan LIV				Bulan LV				Bulan LVI				Bulan LVII				Bulan LVIII				Bulan LIX				Bulan LX				Bulan LXI				Bulan LXII				Bulan LXIII				Bulan LXIV				Bulan LXV				Bulan LXVI				Bulan LXVII				Bulan LXVIII				Bulan LXIX				Bulan LXX				Bulan LXXI				Bulan LXXII				Bulan LXXIII				Bulan LXXIV				Bulan LXXV				Bulan LXXVI				Bulan LXXVII				Bulan LXXVIII				Bulan LXXIX				Bulan LXXX				Bulan LXXXI				Bulan LXXXII				Bulan LXXXIII				Bulan LXXXIV				Bulan LXXXV				Bulan LXXXVI				Bulan LXXXVII				Bulan LXXXVIII				Bulan LXXXIX				Bulan LXXXX				Bulan LXXXXI				Bulan LXXXXII				Bulan LXXXXIII				Bulan LXXXXIV				Bulan LXXXXV				Bulan LXXXXVI				Bulan LXXXXVII				Bulan LXXXXVIII				Bulan LXXXXIX				Bulan LXXXXX				Bulan LXXXXXI				Bulan LXXXXXII				Bulan LXXXXXIII				Bulan LXXXXXIV				Bulan LXXXXXV				Bulan LXXXXXVI				Bulan LXXXXXVII				Bulan LXXXXXVIII				Bulan LXXXXXIX				Bulan LXXXXXX				Bulan LXXXXXXI				Bulan LXXXXXXII				Bulan LXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXV				Bulan LXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV				Bulan LXXXXXXXV				Bulan LXXXXXXXVI				Bulan LXXXXXXXVII				Bulan LXXXXXXXVIII				Bulan LXXXXXXXIX				Bulan LXXXXXXXI				Bulan LXXXXXXXII				Bulan LXXXXXXXIII				Bulan LXXXXXXXIV			
--------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

2.7 Narasi Aktivitas Kontraktor

a. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 1 (13 Mei– 11 Juni 2024) adalah sebagai berikut:

- Penyiapan dan Pengukuran ulang lokasi
- Mobilisasi Tenaga Kerja
- Pengadaan Meterial Besi
- Pengadaan Papan Nama Kegiatan
- Pengadaan Kelengkapan K3
- Pembesian Penulangan Isian Tiang Pang
- order Pengadaan Material Tiang Pancang

b. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 2 (12 Juni – 11 Juli 2024) adalah sebagai berikut:

- Penyiapan dan Pengukuran ulang lokasi
- Mobilisasi Tenaga Kerja
- Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Pengadaan Material Tiang Pancang Untuk Trestile
- Pengadaan Material Tiang Pancang Untuk Dermaga
- Mobilisasi Peralatan Pemancangan
- Pengukuran dan Pembuatan Apar-apar persiapan pemancangan

c. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 3 (12 Juli – 10 Agustus 2024) adalah sebagai berikut:

- Mobilisasi Peralatan Pemancangan
- Pembuatan Apar-apar untuk pemancangan
- Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Pengadaan Tiang Pancang Untuk Trestile
- Pemancangan Tiang Pancang Untuk Trestile
- Pekerjaan Pembesian untuk penulangan isian tiang pancang
- Pekerjaan Pengujian PDA Test

d. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 4 (11 Agustus – 10 September 2024) adalah sebagai berikut:

- Pengecoran isian tiang pancang pada trestile dan sebagian tiang pancang dermaga

- Pembuatan bekisting dan Pembesian Pile cap trestile
- Pembesian balok dan lantai pada trestile serta pembuatan bekisting
- Pembesian abutmen dan pembuatan bekisting
- Pembuatan bekisting lantai untuk persiapan pengecoran
- Pengecoran Balok dan Abutmen pada trestile
- Pemasangan Plat sambungan antar lantai (delatasi)
- Pengecoran plat lantai trestile
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
- Pengecoran sebagian Pile cap dermaga

e. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 5 (11 September – 09 Oktober 2024) adalah sebagai berikut:

- Pengecoran balok memanjang dan balok diagonal dermaga
- Pembesian balok tangga dan anak tangga
- Pembesian lantai dermaga dan dilanjutkan
- Pengecoran plat lantai dermaga
- Pada pekerjaan penunjang dilakukan pemasangan expansion joint
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pengecoran sebagian Pile cap dermaga (lanjutan)
- Pemasangan Bollard Bit dan Pekerjaan Pemasangan Joint Antar Plat Lantai (Expansion Joint)
- Pemasangan Tiang LPJU sebanyak 2 unit
- Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU

f. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 6 (10 Oktober – 08 Nopember 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemerlihaaran hasil pengecoraan plat lantai dan tangga
- Melakukan pengukuran dan Persiapan pengajuan dokumen tambah kurang pekerjaan
- Mobilisasi material untuk persiapan pengecoran seperti pasir, semen dan batu
- Pemancangan sisa Tiang pancang Dermaga
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pengecoran sebagian Pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian Plat lantai dan pembuatan bekisting Plat Lantai Dermaga (lanjutan)
- Pengecoran Plat lantai Dermaga (lanjutan)
- Pembesian Anak Tangga dan pembuatan bekisting Anak Tangga Dermaga (lanjutan)
- Pengecoran Anak Tangga Dermaga (lanjutan)
- Pembesian Pile Cap Delatasi dan pembuatan bekisting Pile Cap Delatasi Dermaga
- Pemasangan Bollard Bit 1 unit
- Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU

h. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 7 (09 Nopember – 08 Desember 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pemerlihaaran hasil pengecoraan plat lantai dan tangga
- Pemasangan LPJU
- Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU
- Pemasangan Bollard Bit 2 unit
- Pek. Penanaman Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga
- Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
- Instalasi Pemasangan Papan Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
- Pemeliharaan Rutin Hasil Pekerjaan
- Demobilisasi Pekerja dan Peralatan

2.8 Permasalahan

pada pelaksanaan pekerjaan ini secara umum sangat tergantung kepada pengadaan tiang pancang yang didatangkan dari luar pulau Kalimantan. namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kondisi yang dapat menghambat pekerjaan seperti:

- Sumber material utama yang digunakan berupa tiang pancang didatangkan dari luar daerah sehingga pekerjaan dilapangan menyesuaikan kedatangan material yang datang.
- Adanya aktivitas pengguna pelabuhan perikanan yang masih cukup padat sehingga dapat meningkatkan potensi resiko akibat pelaksanaan pemancangan
- Terjadinya fuktuasi muka air sungai yang cukup cepat memerlukan kesigapan dalam proses pemancangan
- selain peningkatan muka air laut, yang terjadi adalah mulai datangnya musim hujan yang dapat mengakibatkan terganggunya jadwal pelaksanaan pengecoran dan Pemasangan Fender.

2.9 Alternatif Solusi

- Segera berkoordinasi dengan pemilik perusahaan untuk menjadwalkan mobilisasi bahan material tiang pancang serta alat sesuai pekerjaan yang dilaksanakan
- Melakukan koordinasi Bersama kepala Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang kepada pengguna layanan pelabuhan perikanan untuk mengurani aktivitas sementara waktu pada saat pelaksanaan pemancangan.
- Melakukan metode tahapan kegiatan lapangan dengan melihat peluang kerja dilapangan untuk menghindari kondisi keterlambatan progres.
- Memberikan rekomendasi kepada PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan pemindahan bangkai kapal dilokasi pembangunan dermaga
- Meningkatkan koordinasi antara pihak Owner dalam hal ini pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan pengawas konsultan supervisi.

BAB III

PELAKSANAAN SUPERVISI

BAB III

PELAKSANAAN SUPERVISI

3.1 DAFTAR PERSONIL KONSULTAN

Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan PP Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah

Konsultan : CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA

Nomor Kontrak : S1/302/IV/DKP

Tanggal Kontrak : 18 April 2024

Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender
(diterbitkan 14 Mei 2024 - 8 Desember 2024)

No.	Nama	Bidang Keahlian	Jabatan
1.	NORSETA AJIE SAPUTRA, ST	Ahli Manajemen Madya	Supervisor Engineering
2.	ZIKRULLAH, ST	Ahli Teknik Dermaga	Quality/Quantity Engineer
3.	PRENGKY, ST	Petugas K3	Health Safety Environment Engineer
4.	NAJIB POLAH., ST.	-	Admnistrasi/Operator Komputer

3.2 KEGIATAN KONSULTAN

a. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 1 (13 Mei– 11 Juni 2024) adalah sebagai berikut:

- Mobilisasi Personil Konsultan
- Pengarahan dari PPTK Kegiatan Peningkatan jalan dan Jembatan Provinsi kepada personil konsultan tentang tugas dan kewajiban kontraktor di kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Bidang Bina Marga.

- Survey, pengukuran dan pasang patok sekaligus mengolah dan pemutahiran data.
- Mempelajari data kontrak dan data pekerjaan lapangan dan membahas bersama serta pembagian tugas pada masing-masing paket pekerjaan.
- Melakukan Penyiapan dan Pengukuran ulang lokasi
- Melakukan Pengawasan Perakitan Pembesian Penulangan Isian Tiang Pang

b. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 2 (12 Juni – 11 Juli 2024) adalah sebagai berikut:

- Penyiapan dan Pengukuran ulang lokasi
- Pengecekan Kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengecekan dan perhitungan Pengadaan Material Tiang Pancang Untuk Trestle dan Dermaga
- Melakukan Pengecekan Peralatan Pemancangan yang baru dimobilisasi dan persiapan pemancangan

c. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 3 (12 Juli – 10 Agustus 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengecekan kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengawasan dan Pendampingan pada:
 - Pemancangan Tiang Pancang Untuk Trestle
 - Pekerjaan Pembesian untuk penulangan isian tiang pancang
 - Pengujian PDA Test

d. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 4 (11 Agustus – 10 September 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengecekan kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengawasan dan Pendampingan pada:
 - Pengecoran isian tiang pancang pada trestle dan sebagian tiang pancang dermaga
 - Pembuatan bekisting dan Pembesian Pile cap trestle
 - Pembesian balok dan lantai pada trestle serta pembuatan bekisting

- Pembesian abutmen dan pembuatan bekisting
- Pembuatan bekisting lantai untuk persiapan pengecoran
- Pengecoran Balok dan Abutmen pada trestle
- Pemasangan Plat sambungan antar lantai (delatasi)
- Pengecoran plat lantai trestle
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
- Pengecoran sebagian Pile cap dermaga

e. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 5 (11 September – 09 Oktober 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengecekan kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengawasan dan Pendampingan pada:
 - Pengecoran balok memanjang dan balok diagonal dermaga
 - Pembesian balok tangga dan anak tangga
 - Pembesian lantai dermaga dan dilanjutkan
 - Pengecoran plat lantai dermaga
 - Pada pekerjaan penunjang dilakukan pemasangan expansion joint
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
 - Pengecoran sebagian Pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pemasangan Bollard Bit dan Pekerjaan Pemasangan Joint Antar Plat Lantai (Expansion Joint)
 - Pemasangan Tiang LPJU sebanyak 2 unit
 - Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU
- Melakukan Pengukuran Bersama Kontraktor untuk keperluan Opname bulanan dan kelengkapan Termin I

f. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 6 (10 Oktober – 08 Nopember 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengecekan kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengawasan dan Pendampingan pada:
 - Pemerlihaaraan hasil pengecoraan plat lantai dan tangga
 - Melakukan pengukuran dan Persiapan pengajuan dokumen tambah kurang pekerjaan
 - Mobilisasi material untuk persiapan pengecoran seperti pasir, semen dan batu
 - Pemancangan sisa Tiang pancang Dermaga
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
 - Pengecoran sebagian Pile cap dermaga (lanjutan)
 - Pembesian Plat lantai dan pembuatan bekisting Plat Lantai Dermaga (lanjutan)
 - Pengecoran Plat lantai Dermaga (lanjutan)
 - Pembesian Anak Tangga dan pembuatan bekisting Anak Tangga Dermaga (lanjutan)
 - Pengecoran Anak Tangga Dermaga (lanjutan)
 - Pembesian Pile Cap Delatasi dan pembuatan bekisting Pile Cap Delatasi Dermaga
 - Pemasangan Bollard Bit 1 unit
 - Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU

h. Kegiatan Konsultan Supervisi pada Bulan 7 (09 Nopember – 08 Desember 2024) adalah sebagai berikut:

- Melakukan Pengecekan kelengkapan Pelaksanaan Pengadaan Material K3
- Melakukan Pengawasan dan Pendampingan pada:
 - Melakukan Pemerlihaaraan hasil pengecoraan plat lantai dan tangga
 - Pemasangan LPJU
 - Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU


- Pemasangan Bollard Bit 2 unit
- Pek. Penanaman Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga
- Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
- Instalasi Pemasangan Papan Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
- Pemeliharaan Rutin Hasil Pekerjaan
- Demobilisasi Pekerja dan Peralatan
- Melakukan Pengukuran Bersama Kontraktor untuk keperluan Opname bulanan dan kelengkapan Termin

3.3 PERMASALAHAN

- Sumber material utama yang digunakan berupa tiang pancang didatangkan dari luar daerah sehingga pekerjaan dilapangan menyesuaikan kedatangan material yang datang.
- Adanya aktivitas pengguna pelabuhan perikanan yang masih cukup padat sehingga dapat meningkatkan potensi resiko akibat pelaksanaan pemancangan
- Terjadinya fuktuasi muka air sungai yang cukup cepat memerlukan kesigapan dalam proses pemancangan
- selain peningkatan muka air laut, yang terjadi adalah mulai datangnya musim hujan yang dapat mengakibatkan terganggunya jadwal pelaksanaan pengecoran.

3.4 Solusi :

- Dapat segera mungkin melakukan mobilisasi Personil/ tenaga kerja untuk mulai pekerjaan dari proses penyiapan lokasi dan pabriksi pembesian.
- Melakukan koordinasi Bersama kepala Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang kepada pengguna layanan pelabuhan perikanan untuk mengurani aktivitas sementara waktu pada saat pelaksanaan pemancangan.
- Melakukan pengadaan material yang sekiranya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Meminta kelengkapan data yang diperlukan pada pihak direksi pekerjaan dan kontraktor pelaksana
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara langsung atau melalui direksi pekerjaan.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Secara umum Kegiatan Kontraktor pada Bulan 1 (13 Mei– 11 Juni 2024) terdapat beberapa catatan antara lain sebagai berikut:
- Kegiatan peningkatan dilapangan secara efektif mulai berjalan pada minggu ke 2 (dua) berupa kegiatan penyipaan lokasi dan pembangunan direksi keet
 - Pekerjaan yang telah berjalan meliputi: mobilisasi peralatan dan personil, pekerjaan persiapan lokasi dan Pembangunan Direksi Keet.
 - Pelaksanaan pekerjaan fisik belum dapat dilakukan karena masih dalam proses Pre Order
- b. Pada Bulan 2 (12 Juni – 11 Juli 2024), Kontraktor pelaksana telah mulai melaksanakan Kegiatan dari minggu 1 antara lain sebagai berikut:
- Pekerjaan Pendahuluan
 - Penyiapan dan Pengukuran ulang lokasi
 - Mobilisasi Tenaga Kerja
 - Pelaksanaan Pengadaan Material K3
 - Pekerjaan Struktur Trestle
 - Pengadaan Material Tiang Pancang Untuk Trestle
 - Pengadaan Material Tiang Pancang Untuk Dermaga
 - Mobilisasi Peralatan Pemancangan
 - Pengukuran dan Pembuatan Apar-apar persiapan pemancangan
- c. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 3 (12 Juli – 10 Agustus 2024) masih berfokus pada pelaksanaan pemancangan pada bagian trestle dan Dermaga, adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Pekerjaan Pendahuluan
 - Mobilisasi Peralatan Pemancangan
 - Pelaksanaan Pengadaan Material K3
 - Pembuatan Apar-apar untuk pemancangan
 - Pekerjaan Pengujian PDA Test
 - Pekerjaan Struktur Dermaga dan Trestle
 - Pengadaan Tiang Pancang Untuk Trestle

- Pemancangan Tiang Pancang Untuk Trestile
- Pekerjaan Pembesian untuk penulangan isian tiang pancang Trestile
- Pengadaan Tiang Pancang Untuk Trestile
- Pemancangan Tiang Pancang Untuk Trestile

d. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 4 (11 Agustus – 10 September 2024) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Pendahuluan
 - Mobiiisasi Peralatan Pemancangan
 - Pelaksanaan Pengadaan Material K3
 - Pembuatan Apar-apar untuk pemancangan
- Pekerjaan Struktur Dermaga dan Trestile
 - Pengecoran isian tiang pancang pada trestile dan sebagian tiang pancang dermaga
 - Pembuatan bekisting dan Pembasian Pile cap trestile
 - Pembesian balok dan lantai pada trestile serta pembuatan bekisting
 - Pembesian abutmen dan pembuatan bekisting
 - Pembuatan bekisting lantai untuk persiapan pengecoran
 - Pengecoran Balok dan Abutmen pada trestile
 - Pemasangan Plat sambungan antar lantai (delatasi)
 - Pengecoran plat lantai trestile
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
 - Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga
 - Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok
 - Pengecoran sebagian Pile cap dermaga

e. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 5 (11 September – 09 Oktober 2024) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Pendahuluan
 - Mobiiisasi Peralatan Pemancangan
 - Pelaksanaan Pengadaan Material K3
 - Pembuatan Apar-apar untuk pemancangan
- Pekerjaan Struktur Dermaga dan Trestile
 - Pengecoran balok memanjang dan balok diagonal dermaga
 - Pembesian balok tangga dan anak tangga
 - Pembesian lantai dermaga dan dilanjutkan

- Pengecoran plat lantai dermaga
- Pada pekerjaan penunjang dilakukan pemasangan expansion joint
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pembesian dan pembuatan bekisting pile cap dermaga (lanjutan)
- Pembesian balok dermaga dan pembuatan bekisting balok (lanjutan)
- Pengecoran sebagian Pile cap dermaga (lanjutan)
- Pekerjaan Pelengkap
 - Pemasangan Bollard Bit dan Pekerjaan Pemasangan Joint Antar Plat Lantai (Expansion Joint)
 - Pemasangan Tiang LPJU sebanyak 2 unit
 - Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU
- f. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 6 (10 Oktober – 08 Nopember 2024) Pekerjaan yang telah berjalan antara lain:
 - Pekerjaan Pendahuluan:
 - Pengadaan Material kelengkapan K3
 - Mobilisasi Peralatan Pengecoran dan Material Pembesian serta bahan bekisting
 - Pekerjaan Struktur Bangunan Dermaga, berupa:
 - Pekerjaan beton Isian Tiang Pancang
 - Pembesian dan pekerjaan beton isian Tiang Pancang Spun pile
 - Pemotongan Tiang Pancang
 - Pembesian dan pembuatan bekisting Pile cap
 - Pembesian dan pembuatan bekisting balok
 - Pengecoran sebagian pile cap dan balok dermaga
 - Pembesian dan Bekisting Plat Lantai
 - Pengecoran Plat Lantai
 - Pembesian dan Bekisting Anak Tangga (sebagian)
 - Pengecoran Anak Tangga (sebagian)
 - Pekerjaan Penunjang, berupa:
 - Pekerjaan Bollard Bit
 - Pemasangan Perletakan Elastomer Bearing
 - Pemasangan Expansion Joint

- Pekerjaan LPJU dan Instalasi Kelistrikan
- h. Kegiatan Kontraktor pada Bulan 7 (09 Nopember – 08 Desember 2024) adalah sebagai berikut:
- Melakukan Pemerlihaaraan hasil pengecoraan plat lantai dan tangga
 - Pemasangan LPJU
 - Instalasi dan Pemasangan Kabel untuk LPJU
 - Pemasangan Bollard Bit 2 unit
 - Pek. Penanaman Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga
 - Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
 - Instalasi Pemasangan Papan Nama Dermaga, Rangka Papan Nama, Logo dan Penerangan
 - Pemeliharaan Rutin Hasil Pekerjaan
 - Demobilisasi Pekerja dan Peralatan
- i. Permasalahan secara umum tidak terjadi permasalahan yang terlalu signifikan, namun terjadinya fukuasi muka air sungai yang cukup cepat memerlukan kesigapan dalam proses pemancangan

4.2 SARAN

- Kontraktor harus membuat rencana kerja dengan baik dan dilaksanakan dilapangan
- Membuat skala prioritas dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan material pendukung dan peralatan
- Pekerjaan kontraktor sebaiknya dimulai dari mayor item, untuk menghindari deviasi (-) pada bobot pekerjaan setelah proses Pre Order selesai.
- Sebagai bahan pertimbangan yaitu dapat memanfaatkan kondisi cuaca dan faktor lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Brigjend Katamso No. 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663 Laman www.dislutkan.kalteng.go.id Pos el.dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor: B2/1605/X/DKP

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan hari jumat tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai sebagaimana kontrak nomor: S1/379/V/DKP, tanggal 13 Mei 2024, penyedia jasa PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA KSO PT. SINAR SAKTI MULYA.. adapun hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh antara lain:


1. Progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebesar 76,68%, dengan deviasi 1,62% (terlampir)
2. Dalam Pelaksanaan pekerjaan dilapangan kondisi pasca pengecoran plat lantai masih dalam kondisi belum rapi dan terlihat elevasi lantai kurang rata
3. Adanya kelengkapan Alat Perlindungan Diri (APD) tenaga kerja yang tidak lengkap seperti penggunaan rompi, helm dan pengaman kaki.
4. Untuk Alat Pelindung Kerja (APK) seperti rambu-rambu peringatan dan pembatas kerja sudah tidak terlihat dilapangan
5. Kelengkapan Direksi keet masih belum maksimal seperti kondisi lantai bangunan, meja dan kursi pengunjung termasuk penerangan belum terpasang dengan rapi
6. Pengadaan bahan material bekisting untuk pekerjaan lantai selanjutnya belum tersedia dilapangan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
7. Material pengujian sampel beton $f_c'30$ Mpa dan $f_c'9,8$ Mpa masih belum dilakukan pengujian di laboratorium

sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Dengan kondisi pencapaian progress sampai dengan saat ini diharapkan dapat dipertahanan dan ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Pada hasil pekerjaan pengecoran plat lantai diharapkan dapat dilakukan perapian dengan melakukan pelapisan permukaan lantai dermaga menjadi lebih rata. selain itu dalam pelaksanaan pengecoran plat lantai selanjutnya dapat menambahkan acuan atau siar sebagai patokan dalam penentuan elevasi pengecoran
3. Diharapkan dapat dilakukan pemenuhan kelengkapan APD seperti rompi, topi dan pengaman kaki (sepatu) untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan pemenuhan volume Pelaksanaan K3 Konstruksi

4. Untuk APK yang tersedia dilapangan dapat dilengkapi seperti rambu-rambu peringatan maupun pembatas kerja
5. Untuk kelengkapan Bangunan direksi keet yang ada diharapkan dapat dilengkapi seperti meja, kursi dan bagian lantai yang belum terpasang
6. Adanya percepatan dalam pengadaan material bekisting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembuatan bekisting balok dan plat lantai dermaga
7. Sampel uji beton $f_c' 30$ Mpa dan $f_c' 9,8$ Mpa diharapkan segera dilakukan pengujian dilaboratorium pengujian untuk kelengkapan data quality pekerjaan, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti

1. Jaya Handana, S.Pi.	PPTK	
2. Belyada K. Anggen, S.Pi	Tim Pendukung	
3. Didi Irawan S.Kom	Pengelola PP Jelai	
4. Didit Ary Pambudi	Kontraktor Pelaksana	
5. Norseta Ajie S., ST	Konsultan Supervisi	
6. Zikrullah, ST	Konsultan Supervisi	

LAPORAN KEMAJUAN FISIK MINGGUAN

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon(0536)3229663 Laman www.dislutkan.kalteng.go.id Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor: S1/ 1789/XI/DKP

Pada hari Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai Tahun 2024 sesuai Kontrak Pekerjaan Nomor S1/379/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan Penyedia PT. Fajar Konstruksi Jaya KSO PT Sinar Sakti Mulya, adalah sebagai berikut:

1. Progres pekerjaan adalah sebesar 98%;
2. Hasil pengecoran permukaan lantai dermaga masih belum rapi dan terdapat lengkungan ke dalam dimana elevasi kurang rata;
3. Lantai direksi keet masih belum diselesaikan sehingga masih terlihat bolong;
4. Hasil pengujian sampel beton fc'30 Mpa dan fc'9,8 Mpa dari laboratorium belum disampaikan oleh Penyedia berdasarkan BA Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 18 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan lapangan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian progress pekerjaan sampai dengan saat ini perlu diapresiasi, dan ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Pada finishing pengecoran lantai dermaga perlu diperhatikan dan dilakukan pelapisan pada permukaan lantai dermaga agar menjadi rapi dan rata;
3. Agar menyelesaikan penambahan lantai pada direksi keet;
4. Agar segera menyampaikan hasil uji beton fc'30 Mpa dan fc'9,8 Mpa untuk melengkapi data quality paling lambat tanggal 20 November 2024.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti.

1. Jaya Handana, S.Pi

PPTK

2. Marthin M. Andrew, S.Pi

Pengelola PPI

3. Abdul Razak

Konsultan Pengawas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663 Laman www.dislutkan.kalteng.go.id Pos-el email: dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini jumat tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/ Mutul Check (MC-1) Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai dengan nomor kontrak S1/379/V/DKP, tanggal kontrak: 13 Mei 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bersama telah diperoleh antara lain:

1. Mobilisasi peralatan tiang pancang seperti Crane, Tugboat dan kapal tongkang telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pemancangan.
2. Pengadaan kelengkapan K3 telah berjalan secara rutin pada kegiatan pembangunan dermaga PP Kuala Jelai
3. Pada pembuatan Direksi keet bangunan terpasang adalah 32 m² sedangkan pada penawaran seharusnya sebesar 48 m². dalam hal ini kontraktor pelaksana diwajibkan dapat memenuhi volume sebagaimana penawaran yang ada.
4. Pekerjaan pengadaan tiang pancang bangunan dermaga baik trestile maupun dermaga telah terlaksana dengan rincian:
 - a. Tiang Pancang bangunan trestile dengan volume tiang bottom sebesar 80,00 m dan Middle sebesar 158,56 m, sedangkan untuk bangunan dermaga volume tiang bottom sebesar 360,00 m dan Middle sebesar 772,58 m
 - b. Untuk Progres terpasang pekerjaan bangunan trestile diperoleh untuk tiang bottom sebesar 100% dan Middle sebesar 99,10%, sedangkan untuk bangunan dermaga volume tiang bottom sebesar 100% dan Middle sebesar 95,38%.
5. Pada pekerjaan pemancangan tiang pancang dermaga diperoleh nilai volume pemancangan tiang pancang trestile sebesar 222,36 m, sedangkan pada perencanaan yang ada adalah 212,34 m. Demikian pula pada pemancangan tiang pancang dermaga diperoleh volume sebesar 1.028,33 m, sedangkan pada perencanaan yang ada adalah 860,65 m.
6. Terjadinya perbedaan nilai volume pada pengadaan tiang pancang dan pelaksanaan tiang pancang dapat berpotensi dilaksanakannya addendum pekerjaan.
7. Pengadaan Pembesian/ penulangan Isian tiang pancang telah terpenuhi dengan volume penulangan isi tiang pancang trestile sebesar 384,25 kg dan penulangan isi tiang pancang dermaga sebesar 1.757,53 kg.

Secara umum sampai dengan minggu ke 11 (02 Agustus 2024) progress pelaksanaan Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai telah mencapai 49,36% dengan rencana sebesar 25,51%. untuk deviasi yang dihasilkan sebesar +23,75%. (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palangka Raya, 02 Agustus 2024

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Ir. H. Arief Rakhman F., M.Si | Kabid Perikanan Tangkap |
| 2. Jaya Handana, S.Pi. | PPTK |
| 3. Didit Pambudi | Pelaksana Lapangan |
| 4. Norseta Ajie Saputra, ST | Supervisor Engineer |
| 5. Zikrullah, ST | Pengawas Konsultan |

RINCIAN PERHITUNGAN MUTUAL CHECK - 1

NOAH/NOI KONTRAK / TGL.	: 91/978/2/2024
TAMBAHAN KONTRAK	: 13 Mei 2024
REVISI/STAN	: Perbaikan Teknis Perancangan Serta Penguatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 lantai
PEKERJAAN	: Perbaikan Dinding Pelalihan Partisan Kuala Lela
PELAKSANA	: PT. MAJAR KONSTRUKSI MATA KSO PT. SINAR SAKTI MULYA
LOKASI	: Komplek perumahan
WAKTU PELAKSANAAN	: 210 (dua ratus seratus)
MULAI	: 13 Mei 2024
SELESAI	: 08 Desember 2024

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2024

Peserta Kurikulum I/D Pelaggu ini	1	48,36 %
Kurikulum I/D Pelaggu ini	1	23,81 %
Deviasi	1	23,75 %

NO. Matrik Pembelian	URAIAN	S.M.	KONTAK				WISIR VOLUME			BOBOT TITIKAS			Tertutup Kontak	KRT.
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Total Harga	Beban (Rp)	ed. Bahan Laku	Beban (Rp)	sd. Bahan tak	ed. Bahan tak	Beban (Rp)		
A	B	C	D	E	F = G + H	G	H	I = H + J	J	K	L = K + M	M	N	
1	PERUBAHAN PENDAHULUAN													
2	Mobilisasi dan Demobilisasi	PR	1,00	133.400.000,00	12.474.000,00	135.874.000,00	1,25		0,50	0,50	50,00	50,00	0,50	50,00
3	Pasang Nama Pekerjaan	SH	1,00	450.000,00	45.500,00	495.500,00	0,25	5,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00	
4	Diteliti Kert. dan Gudang	ME	48,00	800.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,32		32,00	32,00	16,67	66,67	0,32	66,67
5	PCA Test	TH	3,00	2.200.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	0,75		3,00	3,00	100,00	100,00	0,75	100,00
6	Pelaksanaan K3 Konstruksi	SH	1,00	14.800.000,00	1.578.000,00	16.378.000,00	0,26	0,05	0,84	0,05	5,20	4,00	0,20	5,20
				Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1		247.474.500,00	2,84						2,84	
7	PERUBAHAN Dinding													
8	PERUBAHAN STRUKTUR BAWAH DINDING													
a.	Pengaliran Tiang Pancing Derraga Beton Pre Cast (Beton C 80/90) Dia. 400 mm Klas CO	m'	310,00	2.841.780,39	253.302.522,75	2.554.483.789,15	25,43	495,00	286,58	772,58	80,00	85,58	24,249	85,58
b.	Pengaliran Tiang Pancing Derraga Beton Pre Cast (Beton C 80/90) Dia. 400 mm Klas CO Bottom (	m'	290,00	2.894.584,87	102.781.182,05	1.287.195.834,13	10,52	216,00	144,00	360,00	80,00	80,00	103,30	80,00
c.	Pemancangan Tiang pancing Derraga	m'	260,85	418.855,08	59.464.088,51	594.369.842,73	3,98		880,65	880,65	100,00	100,00	3,98	100,00
9	PERUBAHAN STRUKTUR ATAS DINDING													
a.	Pak Isian Tiang Pancing	m3	26,32	2.551.942,42	7.494.619,00	78.463.893,48	0,79							0,79
b.	Pak. Penulangan Isian Tiang Pancing	Kg	2.787,83	41.848,30	8.499.499,36	80.540.953,57	0,81	800,00	1.557,53	1.757,53	11,54	88,62	100,00	0,82
c.	Pak. Pile Cap (70x70x225) by uncut Disaluran Pender	m3	22,06	4.595.545,88	11.146.498,36	112.478.209,43	2,12							2,12
d.	Pak. Penulangan Pile Cap (70x70x225)	Kg	6.482,59	41.848,30	29.615.979,02	291.852.061,14	2,57							2,57
e.	Pak. Pile Cap (70x70x100)	m3	6,86	4.595.545,88	3.467.788,80	34.995.149,74	0,83							0,83
f.	Pak. Penulangan Pile Cap (70x70x100)	Kg	2.488,60	41.848,30	11.288.613,40	113.286.735,30	1,13							1,13
g.	Pak. Balok (40x60x330) Mewilang	m3	18,80	4.581.545,88	10.008.086,06	101.000.907,51	1,00							1,00
h.	Pak. Penulangan Balok 40x60	Kg	6.804,87	41.848,30	30.403.308,54	306.789.041,06	8,09							8,09
i.	Pak. Balok (40x60x330) Mewilang	m3	27,52	4.581.545,88	14.012.788,63	141.401.270,80	1,41							1,41
j.	Pak. Penulangan Balok 40x60	Kg	5.785,01	41.848,30	28.444.305,81	286.886.256,60	2,48							2,48
k.	Pak. Balok (40x60x330) Diagonal	m3	1,88	4.581.545,88	8.613.746,38	8.613.746,38	0,10							0,10
l.	Pak. Penulangan Balok 40x60	Kg	581,94	41.848,30	2.563.781,38	25.670.864,04	0,24							0,24
m.	Pak. Balok Tangga 30x60	m3	2,46	4.581.545,88	11.288.613,40	112.478.209,43	0,18							0,18
n.	Pak. Penulangan Balok 30x60	Kg	449,78	41.848,30	18.844.305,81	188.443.305,81	0,21							0,21
o.	Pak. Kalkulasi Kapsa Piat (Polestias)	m3	1,87	4.581.545,88	8.613.746,38	8.613.746,38	0,78							0,78
p.	Pak. Penulangan Kalkulasi Kapsa Piat (Polestias)	Kg	833,44	41.848,30	3.483.810,18	34.838.110,18	0,38							0,38
q.	Pak. Piat Lantai Tabel 90 cm	m2	148,92	4.581.545,88	74.796.086,36	754.750.906,21	7,61							7,61
r.	Pak. Penulangan Piat Lantai Tabel 90 cm	Kg	28.143,60	41.848,30	1.178.594.134,31	11.785.629.434,08	16,70							16,70
s.	Pak. Lantai dan Anak tangga	m2	24,40	4.581.545,88	112.334.445,17	112.334.445,17	1,24							1,24
t.	Pak. Penulangan Lantai dan Anak Tangga 1' 30 Mpa	Kg	1.093,49	41.848,30	45.754.717,46	457.547.174,61	0,91							0,91
				Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3		7.615.593.785,09	90,37						90,37	

PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TIRIS													
a.	Pemindahan Tiang Pancing Dermaga Beton Pra-Cetak (Beton K 500) Dia. 800 mm Klas CO		163,00	2.841.795,39	30.015.510,86	304.701.879,36	5,02	96,00	62,36	158,89	82,00	39,10	99,10
b.	Pemindahan Tiang Pancing Dermaga Beton Pra-Cetak (Beton K 500) Dia. 400 mm Klas CO		30,00	2.587.584,67	22.841.149,10	707.487.918,70	2,75	49,00	32,00	80,00	40,00	100,00	100,00
c.	Pemindahan Tiang pancing		217,34	414.865,09	9.737.583,11	94.781.084,79	0,96		312,34	212,34		100,00	100,00
PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TIRIS													
a.	Rebar Tiang Pancing												
a.	Pec. Beton Isian Tiang Pancing K 9 B Mpa	m ³	5,77	2.551.343,47	1.619.337,07	16.340.589,12	0,16						
b.	Pemulungan Isian Tiang Pancing	kg	354,72	41.848,30	1.764.882,47	17.849.117,60	0,18		184,75	384,75		100,00	100,00
b.	Pec. Pile Cap (70x70x100) Beton K 30 Mpa	m ³	4,90	4.595.545,89	2.476.999,23	24.995.174,09	0,28						
c.	Pemulungan Pile Cap (70x70x100)	kg	1.458,70	41.848,30	6.712.583,10	67.735.085,80	0,67						
d.	Pec. Beton Balok (40x40) K 30 Mpa	m ³	7,28	4.595.545,89	3.670.002,95	37.081.668,11	0,37						
e.	Pemulungan Beton Balok 40x40	kg	3.069,45	41.848,30	14.719.706,62	142.581.584,95	1,42						
f.	Pec. Beton Balok Over Deck 40x40 K 30 Mpa	m ³	1,43	4.595.545,89	722.876,37	7.234.529,59	0,07						
g.	Pemulungan Beton Over Deck	kg	1,43	4.595.545,89	722.876,37	7.234.529,59	0,07						
h.	Pec. Beton Kapas Pile (Dukasi)	m ³	1,48	4.595.545,89	836.942,66	4.427.390,48	0,08						
i.	Pemulungan Kapas Pile (Dukasi)	kg	287,23	41.848,30	1.730.149,21	17.013.325,37	0,12						
j.	Pec. Beton Dudukan Kapas Pile (Dukasi)	m ³	1,36	4.595.545,89	1.698.313,71	17.139.547,95	0,17						
k.	Pemulungan Dudukan Kapas Pile (Dukasi)	kg	376,05	41.848,30	2.651.751,14	26.758.479,94	0,27						
l.	Pec. Beton Plat Lantai Tebal 30 cm K 30 Mpa	m ³	30,06	4.595.545,89	13.185.632,54	131.337.741,49	1,33						
m.	Pemulungan Plat Lantai Tebal 30 cm	kg	4.317,62	41.848,30	20.796.115,39	208.851.735,89	2,08						
n.	Pec. Beton Balok Abutment K 30 Mpa	m ³	6,11	4.595.545,89	3.088.856,39	31.167.451,78	0,31						
o.	Pemulungan Balok Abutment	kg	592,20	41.848,30	2.726.084,89	27.508.776,69	0,27						
Jumlah Harga Pekerjaan CIVIL \$					1.631.686.779,08		16,24						
PEKERJAAN PERLENGKAPAN													
a.	Pec. Bolt/rod B16 Dermaga Baku/15 Ton (Pangadaan + Instalasi)	Bt	3,00	10.800.000,00	1.465.000,00	34.915.000,00	0,35						
b.	Pec. Pender Karet/Type CVR 250H 2000L (Pangadaan + Instalasi)	Bt	24,00	15.000.000,00	59.800.000,00	399.800.000,00	3,98						
c.	Pec. Perangkai Elastomeric Sribda Ukuran 250 mm x 250 mm x 25 mm	Bt	2,00	900.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02						
d.	Pec. Joint antar Plat Lantai (Expander Joint)	m	20,70	300.000,00	643.100,00	1.893.100,00	0,07						
e.	Pec. LPU Konvensional	m											
f.	Tiang Lampu Jalan Galvalum (Dragon) Over 1,6 m Single Arm + Bohlam LED 100 Watt + Kap Lampu	set	4,00	6.000.000,00	3.579.000,00	39.320.000,00	0,39						
g.	Kabel Listrik NYA 2,5 mm Standar PLS	m	60,00	10.000,00	66.000,00	666.000,00	0,01						
h.	Kabel Listrik NYA/Tanah 2 x 2,5 mm	m	184,80	25.000,00	507.630,00	5.172.630,00	0,05						
i.	Pec. Pijakan Besi/Dia. 10 mm, PLS 30 cm	kg	18,00	80.000,00	140.800,00	1.439.800,00	0,01						
j.	Pasang Stal Lampu (set)	kg	4,00	45.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00						
k.	Stalpa Instalasi LPU Konvensional	kg	4,00	2.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09						
Jumlah Harga Pekerjaan CIVIL \$					484.132.180,00		4,88						
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					10.059.045.500,00		100,00					

Disetujui Oleh : Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pekerjaan Pembaruan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai


MAYA HANDANI, SPI
NIP. 1983 0125 201101 1 001

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA


Supriyanto
Supervisor Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Peleaksanaan
PT. HAJAR KONSTRUKSI BAYA
KSO
P.T. SIKHAR SAKTI MULYA


PT. HAJAR KONSTRUKSI BAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663 Laman www.dislutkan.kalteng.go.id Pos-el dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERSAMA (MC-0) Nomor : S1/439/V/DKP

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di PPI Kuala Jelai, berdasarkan Berita Acara Hasil Mutual Check (MC-0) untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai, Nomor Surat Perjanjian: S1/379/V/DKP, Tanggal 13 Mei 2024 yang dihadiri oleh:

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
4. JFT Perencana Ahli Muda
5. Staf PPI Kuala Jelai
6. Kontraktor Pelaksana
7. Konsultan Pengawas

Dengan ini menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:









1. Penetapan lokasi pemancangan titik awal tiang pancang trestle berada pada siring pasangan batu di bagian ujung titian kayu jalan masuk.
2. Elevasi rencana tinggi plat lantai trestle dan dermaga +80 cm dari lantai Bangunan Perbaikan Jaring PPI Kuala Jelai.
3. Rencana pengecoran dermaga memiliki potensi perubahan teknis berhubungan dengan keterbatasan lahan sehingga akan dilakukan perhitungan kembali biaya pengecoran.
4. Produksi tiang pancang telah dilaksanakan dan ditargetkan selesai pada awal bulan Juni 2024.
5. Kontraktor pelaksana dapat mengajukan berkas administrasi lapangan antara lain:
 - a. gambar rencana (shop drawing)
 - b. time schedule pelaksanaan.
 - c. Desain Mix Formula Beton fc 9,8 M.Pa, fc 20 M.Pa dan fc 30 M.Pa
 - d. Hasil pengujian Uji kuat tarik besi D13, D16, D19, D22
 - e. Lampiran pre order tiang pancang
 - f. Bukti hasil pengujian tiang pancang (dari pabrikasi)
6. Dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan dermaga dan pembuatan direksi keet dapat di laksanakan secara rapi pada tempat yang diketahui oleh Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Ir. H. Arief Rakhman F., M.Si. Jaya Handana, S.Pi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap PPTK	
Indrafatriadinata, S.Pi	Kasubbag Keuangan dan Aset	
Belyada Kris Anggen, S.Pi	JFT Perencana Ahli Muda	
Didi Irawan, S.Kom	Staf PPI Kuala Jelai	
Didit Ary Fambudi, ST	Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Konstruksi Jaya	
Norseta Ajie S., ST.	Konsultan Pengawas CV. Cendrawasih Mitra Pratama	

**DAFTAR HADIR
KEGIATAN MUTUAL CHECK (MC-0)**

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	ARIG F A	Kabid. Periklanan Tanghary	
	Indrapatrina Indaba	Kasubbag. K. A	
	Diont Ary Fambudi	Kontaktor	
	Balyada	Perencana muda	
	Didi Irawan	Staf PPI	
	Norsh A. r	Konflik	
	PONIO i	Staf PPI	
	Putra Esa Mulyani	Staf PPI	
	Tuti Ananyah	Staf PPI	
	Saya Handana	PPTR	
	IKRULIA	K. A. A. A. A.	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Brigjend Katamso No. 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663 Laman www.dislutkn.kalteng.go.id Pos el_dislutkn@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor: B2/1884.II/XII/DKP

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan hari jumat tanggal enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai sebagaimana kontrak nomor: S1/379/V/DKP, tanggal 13 Mei 2024, penyedia jasa PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA KSO PT. SINAR SAKTI MULYA.. adapun hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh antara lain:

1. Progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebesar 100%, dengan deviasi 0% (terlampir)
2. Dari hasil pengukuran dilapangan diperoleh data:

Trestile

- a. Panjang : 16,3 m
- b. Lebar : 6,03 m

Dermaga

- a. Panjang : 52,46 m
- b. Lebar : 8,70 m
- c. Anak Tangga : 3 bh

Sayap Dermaga

- a. Panjang : 3,58 m
- b. Lebar Bawah : 6,03 m
- c. Lebar Atas : 12,50 m

3. Bollard ada 3 (tiga) dengan kondisi baik
4. LPJU ada 3 (tiga) dengan kondisi 2 telah terhubung dengan baik, 1 masih dalam pemasangan jalur listrik.
5. Papan Identitas Dermaga terpasang 1 unit, lampu penerangan dalam proses pemasangan
6. Pengujian sampel beton $f_c' 30$ Mpa dan $f_c' 9,8$ Mpa telah dilakukan di laboratorium Balai Pengujian bahan dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah

sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain:


1. Dengan kondisi pencapaian progress sampai dengan saat ini dapat diajukan dalam pengajuan termin 100%

2. Pada pekerjaan pengecoran plat lantai dan anak tangga diharapkan dapat dilakukan perapian dengan melakukan pelapisan permukaan lantai dermaga menjadi lebih rata
3. untuk LPJU yang belum dapat menyala dapat segera dilakukan pemasangan jaringan listrik
4. Lampu penerangan pada identitas dermaga diharapkan dapat dipasang sebelum pengajuan termin
5. Hasil pengujian Sampel beton $f_c' 30$ Mpa dan $f_c' 9,8$ Mpa yang telah selesai dapat disusun untuk melengkapi laporan Backup quality pekerjaan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti


1. Jaya Handana, S.Pi.

PPTK




2. Aditya Rakhman, ST

Tim Pendukung



3. Didi Irawan S.Kom

Pengelola PP Jelai



4. Didit Ary Pambudi

Kontraktor Pelaksana

5. Norseta Ajie S., ST

Konsultan Supervisi

6. Zikrullah, ST

Konsultan Supervisi

LAPORAN KEMAJUAN FISIK MINGGUAN

[illegible]

Minggu Ke : 28

[illegible][illegible]

