



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Brigjend Katamso No. 2, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 3229663 Laman www.dislutkan.kalteng.go.id Pos el.dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor: B2/ /XII/DKP

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan hari jumat tanggal enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk pekerjaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kuala Jelai sebagaimana kontrak nomor: S1/379/V/DKP, tanggal 13 Mei 2024, penyedia jasa PT. FAJAR KONSTRUKSI JAYA KSO PT. SINAR SAKTI MULYA.. adapun hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh antara lain:

1. **Progres** pelaksanaan pekerjaan dilapangan sebesar 100%, dengan deviasi 0% (terlampir)
2. Dari hasil pengukuran dilapangan diperoleh data:

Trestile

- a. Panjang : 16,3 m
- b. Lebar : 6,03 m

Dermaga

- a. Panjang : 52,46 m
- b. Lebar : 8,70 m
- c. Anak Tangga : 3 bh

Sayap Dermaga

- a. Panjang : 3,58 m
- b. Lebar Bawah : 6,03 m
- c. Lebar Atas : 12,50 m

3. Bollard ada 3 (tiga) dengan kondisi baik
4. LPJU ada 3 (tiga) dengan kondisi 2 telah terhubung dengan baik, 1 masih dalam pemasangan jalur listrik.
5. Papan Identitas Dermaga terpasang 1 unit, lampu penerangan dalam proses pemasangan
6. Pengujian sampel beton $fc'30$ Mpa dan $fc' 9,8$ Mpa telah dilakukan di laboratorium Balai Pengujian bahan dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah

sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut maka dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Dengan kondisi pencapaian progress sampai dengan saat ini dapat diajukan dalam pengajuan termin 100%

2. Pada pekerjaan pengecoran plat lantai dan anak tangga diharapkan dapat dilakukan perapian dengan melakukan pelapisan permukaan lantai dermaga menjadi lebih rata
3. untuk LPJU yang belum dapat menyala dapat segera dilakukan pemasangan jaringan listrik
4. Lampu penerangan pada identitas dermaga diharapkan dapat dipasang sebelum pengajuan termin
5. Hasil pengujian Sampel beton $f_c' 30$ Mpa dan $f_c' 9,8$ Mpa yang telah selesai dapat disusun untuk melengkapi laporan Backup quality pekerjaan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti


1. Jaya Handana, S.Pi.

PPTK


.....

2. Aditya Rakhman, ST

Tim Pendukung


.....

3. Didi Irawan S.Kom

Pengelola PP Jelai


.....

4. Didit Ary Pambudi

Kontraktor Pelaksana


.....

5. Norseta Ajie S., ST

Konsultan Supervisi


.....

6. Zikrullah, ST

Konsultan Supervisi


.....

LAPORAN KEMAJUAN FISIK MINGGUAN

KONTRAK / TGL. : SL23/9/08P
: 13 Mei 2024
KEGIATAN : Penilaian Lokasi Pembangunan Serta Pengelompokan Pekerjaan Perkiraan Progres
: Pembangunan Demaga Peleburan Perforasi Kuda-kuda
PELAKSANA : PT. FAUR KONSTRUKSI JAYA
KSO PT. SINAR SAKTI MULYA
LOKASI : Kabupaten Sukoharjo
JAMBA WAKTU PELAKSANAAN : 220 (dua ratus dua puluh)
: 11 Mei 2024
: 08 Desember 2024

Minggu Ke- : 28

Periode Tangkal : 05/12/2024 S/D 06/12/2024
Realisasi Kumulatif S/D Minggu Ini : 100,00 %
Bencana S/D Minggu Ini : 100,00 %
Dedensi : 0,00 %
Berkas : 0,28 %

31,46

NO. Mita Pembayaran	URAIAN	SAT.	KONTROL			PROGRES VOLUME					BOBOT TERAKSI			KET.
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Pajak (Rp)	Total Harga $F = D + E$	Bobot (%)	sd. Minggu Lalu	Minggu Ini	sd. Minggu Ini	sd. Minggu Lalu	sd. Minggu Ini	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I. PERIKLAMAN PERAWALAN														
1	Mobilisasi dan Demolisi	Pk	1,00	113.400.000,00	113.400.000,00	12.674.000,00	126.074.000,00	1,25	0,00	0,00	1,00	80,00	100,00	Selamat
2	Papan Kerja Pekerjaan	Bk	1,00	450.000,00	450.000,00	49.500,00	499.500,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Selamat
3	Dredasi Kiri dan Gudang	M2	48,00	600.000,00	28.800.000,00	3.168.000,00	31.968.000,00	0,32	48,00	48,00	48,00	100,00	100,00	Selamat
4	POM Tem	THK	3,00	21.000.000,00	63.000.000,00	7.260.000,00	70.260.000,00	0,73	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	Selamat
5	Pelaksanaan K2 Konduksi	PK	1,00	14.300.000,00	14.300.000,00	1.573.000,00	15.873.000,00	0,15	0,92	0,92	1,00	92,00	100,00	Selamat
					Jumlah Harga Pekerjaan DIBUKA I		247.074.500,00	2,45						2,46
II. PERIKLAMAN DERMAGA														
A. PERIKLAMAN STRUKTUR BAWAH DERMAGA														
a.	Pervyetan Ting Pintang Derraga Beton Pra-Cetak (Beton C 600) Dia. 400 mm	m ³	781,58	2.841.790,18	2.211.086.593,02	244.319.518,63	2.455.406.111,65	24,54	781,58	-	781,58	100,00	-	Selamat
b.	Pervyetan Ting Pintang Derraga Beton Pra-Cetak (Beton C 600) Dia. 400 mm	m ³	360,00	2.593.894,67	934.410.481,20	102.785.152,89	1.037.195.634,13	10,32	360,00	-	360,00	100,00	-	Selamat
c.	Pervyetan Ting Pintang Derraga Beton Pra-Cetak (Beton C 600) Dia. 400 mm	m ³	1.037,23	616.895,99	639.457.783,71	47.570.256,21	686.028.039,92	6,76	1.037,23	-	1.037,23	100,00	-	Selamat
B. PERIKLAMAN STRUKTUR ATAS DERMAGA														
a.	Pel. Beton Tumpu Puncak	m ³	26,51	1.551.342,47	41.136.888,86	7.439.969,78	48.576.858,64	0,75	26,51	-	26,51	100,00	-	Selamat
b.	Pel. Beton Tumpu Tumpu Puncak	kg	1.757,53	41.845,50	73.546.894,21	8.090.869,36	81.637.763,57	0,81	1.757,53	-	1.757,53	100,00	-	Selamat
c.	Pel. Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	m ³	21,17	4.595.545,89	97.287.706,49	10.701.647,71	107.989.354,20	1,07	21,17	-	21,17	100,00	-	Selamat
d.	Pel. Perulangan Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	kg	5.918,91	41.845,50	247.697.955,14	27.246.725,57	274.944.680,71	2,74	5.918,91	-	5.918,91	100,00	-	Selamat
e.	Pel. Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	m ³	6,17	4.595.545,89	28.354.518,14	3.118.997,00	31.473.515,14	0,31	6,17	-	6,17	100,00	-	Selamat
f.	Pel. Perulangan Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	kg	2.251,17	41.845,50	95.882.027,75	10.547.023,05	106.429.050,80	1,06	2.251,17	-	2.251,17	100,00	-	Selamat
g.	Pel. Beton Tumpu Tumpu Puncak	m ³	18,97	4.395.545,89	83.577.503,53	9.589.515,61	93.167.019,14	0,93	18,97	-	18,97	100,00	-	Selamat
h.	Pel. Perulangan Tumpu Puncak	kg	7.962,54	41.845,50	333.220.355,19	36.654.203,07	369.874.558,26	3,69	7.962,54	-	7.962,54	100,00	-	Selamat
i.	Pel. Beton Balok (40x60x330) Beton C 30 Mpa	m ³	25,74	4.595.545,89	118.598.331,21	13.011.828,63	131.610.159,84	1,31	25,74	-	25,74	100,00	-	Selamat
j.	Pel. Perulangan Balok 40x60	kg	8.068,69	41.845,50	337.462.575,47	37.142.883,08	374.605.458,55	3,73	8.068,69	-	8.068,69	100,00	-	Selamat
k.	Pel. Beton Balok (40x60x330) Dugout	m ³	1,93	4.595.545,89	8.861.314,49	983.744,59	9.845.059,08	0,19	1,93	-	1,93	100	-	Selamat
l.	Pel. Perulangan Balok 40x60	kg	623,94	41.845,50	17.824.950,69	1.980.744,51	19.805.695,20	0,20	423,94	-	423,94	100,00	-	Selamat
m.	Pel. Beton Tumpu Tumpu Puncak	m ³	2,48	4.595.545,89	11.396.953,81	1.253.664,97	12.650.618,78	0,13	2,48	-	2,48	100,00	-	Selamat
n.	Pel. Perulangan Tumpu Puncak	kg	443,78	41.845,50	18.571.527,33	2.042.868,01	20.614.395,34	0,21	443,78	-	443,78	100,00	-	Selamat
o.	Pel. Beton Dugout Kuda-kuda Pile (Dugout)	m ³	4,87	4.395.545,89	21.480.308,48	2.481.833,93	23.962.142,41	0,23	4,87	-	4,87	100,00	-	Selamat
p.	Pel. Perulangan Dugout Kuda-kuda Pile (Dugout)	kg	789,23	41.845,50	33.183.568,93	3.540.394,78	36.723.963,71	0,36	789,23	-	789,23	100,00	-	Selamat
q.	Pel. Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	m ³	150,55	4.595.545,89	691.839.433,74	76.104.537,71	767.943.971,45	7,64	150,55	-	150,55	100,00	-	Selamat
r.	Pel. Perulangan Pile Cap (70x70x210) Beton C 30 Mpa	kg	22.098,97	41.845,50	924.808.746,05	101.738.962,07	1.026.547.708,12	10,22	22.098,97	-	22.098,97	100,00	-	Selamat
s.	Pel. Beton Lantai dan Anak tangga	m ³	6,30	4.595.545,89	28.931.999,11	3.184.211,30	32.116.210,41	0,32	6,30	-	6,30	100,00	-	Selamat
t.	Pel. Perulangan Lantai dan Anak tangga	kg	1.106,28	41.845,50	46.298.158,48	5.092.577,44	51.390.735,92	0,51	1.106,28	-	1.106,28	100,00	-	Selamat
					Jumlah Harga Pekerjaan DIBUKA II		7.636.521.552,40	75,99						75,99

NO. Matri Pembayaran	URAIAN	SAT.	kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Pajak (Rp)	Total Harga F = D x E	Bobot (%) G	sd. Minggu Lalu H	Minggu Ini I	J = I + H	sd. Minggu Ini K	Minggu Ini L	M = K + L	Bobot Terhadap Kontrak	RET.	
II. PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE																	
A	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TRESTLE																
	a. Perbaikan Tiang Pancang Dermaga Beton Pita Cetak (Beton K 600) Dia. 400	m ³	158,56	2.841.790,39	450.594.264,24	49.363.371,27	500.159.635,51	4,96	158,56	-	-	158,56	100,00	-	100,00	4,978	Sesuai
	b. Perbaikan Tiang Pancang Dermaga Beton Pita Cetak (Beton K 600) Dia. 400	m ³	80,00	2.593.584,67	207.486.773,60	22.841.345,10	230.328.118,70	2,29	80,00	-	-	80,00	100,00	-	100,00	2.294	Sesuai
	c. Pemasangan Tiang pancang	m ³	222,36	416.495,09	92.700.792,21	10.137.087,14	102.837.879,35	1,02	222,36	-	-	222,36	100,00	-	100,00	1.024	Sesuai
	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS TRESTLE																
	a. Pak. Beton Isian Tiang Pancang K 600 Mpa	m ³	5,54	2.551.342,47	14.134.487,28	1.554.388,10	15.688.875,38	0,16	5,54	-	-	5,54	100,00	-	100,00	0,158	Sesuai
	b. Pak. Perulangan Isian Tiang Pancang	kg	394,23	41.248,50	16.380.266,35	1.789.851,47	17.899.117,82	0,18	394,23	-	-	394,23	100,00	-	100,00	0,178	Sesuai
	a. Pak. Beton Pita Cap (700x700x100) Beton K 30 Mpa	m ³	2,06	4.593.545,89	9.461.884,53	1.041.350,70	10.503.235,23	0,10	2,06	-	-	2,06	100,00	-	100,00	0,105	Sesuai
	b. Pak. Perulangan Pita Cap (700x700x100)	kg	874,92	41.248,50	36.314.089,82	4.027.569,88	40.341.659,70	0,40	874,92	-	-	874,92	100,00	-	100,00	0,405	Sesuai
	c. Pak. Balok (400x80)	m ³	7,26	4.593.545,89	33.363.863,16	3.670.002,95	37.033.866,11	0,37	7,26	-	-	7,26	100,00	-	100,00	0,369	Sesuai
	d. Pak. Perulangan Balok 400x80	kg	2.559,99	41.248,50	107.131.741,52	11.784.491,57	118.916.233,09	1,18	2.559,99	-	-	2.559,99	100,00	-	100,00	1,184	Sesuai
	e. Pak. Beton Balok 400x80 K 30 Mpa	m ³	0,78	4.593.545,89	3.586.535,79	394.297,84	3.978.833,63	0,04	0,78	-	-	0,78	100,00	-	100,00	0,640	Sesuai
	f. Pak. Perulangan Balok 400x80	kg	1,26	4.593.545,89	5.790.387,82	636.942,66	6.427.330,48	0,06	1,26	-	-	1,26	100,00	-	100,00	0,064	Sesuai
	g. Pak. Perulangan Kepala Pita (Dikawatir)	kg	283,22	41.248,50	11.715.982,37	1.211.685,84	12.927.668,21	0,12	283,22	-	-	283,22	100,00	-	100,00	0,122	Sesuai
	h. Pak. Perulangan Kepala Pita (Dikawatir)	kg	3,36	4.593.545,89	15.441.054,19	1.698.513,76	17.139.567,95	0,17	3,36	-	-	3,36	100,00	-	100,00	0,171	Sesuai
	i. Pak. Beton Dudukan Kepala Pak. (Dikawatir)	m ³	599,32	41.248,50	25.080.643,02	2.759.870,73	27.839.513,75	0,28	599,32	-	-	599,32	100,00	-	100,00	0,277	Sesuai
j. Pak. Pita Lantai Tegal 30 cm	m ³	30,00	4.593.545,89	138.341.169,43	15.135.632,04	153.476.801,47	1,35	30,00	-	-	30,00	100,00	-	100,00	1,308	Sesuai	
k. Pak. Perulangan Pita Lantai Tegal 30 cm	kg	4.356,36	41.248,50	181.331.240,56	20.056.146,46	202.387.387,02	2,01	4.356,36	-	-	4.356,36	100,00	-	100,00	2,014	Sesuai	
l. Pak. Beton Aluminat K 30 Mpa	m ³	5,10	4.593.545,89	23.437.284,04	2.574.101,24	26.011.385,28	0,26	5,10	-	-	5,10	100,00	-	100,00	0,239	Sesuai	
m. Pak. Perulangan Beton Aluminat	kg	621,91	41.248,50	25.637.256,09	2.862.598,17	28.499.854,26	0,29	621,91	-	-	621,91	100,00	-	100,00	0,288	Sesuai	
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5									15,45					15,45			
IV	PEKERJAAN PERLENGKAPAN																
	a. Pak. Bolard Bm Dermaga Spacemat 15 Ton (Pengadaan & Instalasi)	Bm	3,00	10.500.000,00	31.500.000,00	3.465.000,00	34.965.000,00	0,33	3,00	-	-	3,00	100,00	-	100,00	0,348	Sesuai
	b. Pak. Lantai Karpet Type KVP 2000 (Pengadaan & Instalasi)	Bm	24,00	15.000.000,00	360.000.000,00	39.600.000,00	399.600.000,00	3,38	24,00	-	-	24,00	100,00	-	100,00	0,377	Sesuai
	c. Pak. Perawatan Elastomer Straddle Urutan 250 mm x 250 mm x 23 mm	Bm	2,00	800.000,00	1.600.000,00	176.000,00	1.776.000,00	0,02	2,00	-	-	2,00	100,00	-	100,00	0,018	Sesuai
	d. Pak. Pita Lantai (Beton on site)	m	20,70	300.000,00	6.210.000,00	681.100,00	6.891.100,00	0,07	20,70	-	-	20,70	100,00	-	100,00	0,069	Sesuai
	e. Pak. LPU Konvensional	kg	4,00	8.000.000,00	32.000.000,00	3.420.000,00	35.420.000,00	0,33	4,00	-	-	4,00	100,00	-	100,00	0,334	Sesuai
	f. Tiang lampu jalan Salwens Diagonal/Over 1,6 m Single Arm - Salwans LED 100 Watt & RAB Luminis	m	60,00	10.000,00	600.000,00	64.000,00	664.000,00	0,01	-	60,00	-	-	60,00	100,00	0,007	Sesuai	
	g. Saket Lantai RPA 2,5 mm Standar P.V	m	384,60	25.000,00	9.615.000,00	507.650,00	10.122.650,00	0,03	384,60	-	-	384,60	100,00	-	100,00	0,051	Sesuai
	h. Saket Lantai RPA/Paran 2 x 2,5 mm	Bm	16,00	90.000,00	1.440.000,00	140.000,00	1.580.000,00	0,01	16,00	-	-	16,00	100,00	-	100,00	0,014	Sesuai
	i. Pak. Angkur Bm 0 m. 39 mm. Pkg 10 cm	Bm	4,00	65.000,00	260.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	4,00	-	-	4,00	100,00	-	100,00	0,003	Sesuai
	j. Pak. Angkur Bm 0 m. 39 mm. Pkg 10 cm	Bm	4,00	65.000,00	260.000,00	28.600,00	288.600,00	0,00	4,00	-	-	4,00	100,00	-	100,00	0,003	Sesuai
	k. Bata instalasi LPU Konvensional	Bm	4,00	2.000.000,00	8.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	0,09	4,00	-	-	4,00	100,00	-	100,00	0,088	Sesuai
	l. Pembuatan Huruf Nama Dermaga, Bangla Papan Nama, Logo dan Peringatan	Bm	24,00	4.200.000,00	100.800.000,00	11.088.000,00	111.888.000,00	1,11	24,00	-	-	24,00	100,00	-	100,00	1,114	Sesuai
	m. Pak. Penanaman Anchor Dudukan Papan Nama Dermaga	Bm	20,00	80.000,00	1.600.000,00	376.000,00	1.976.000,00	0,02	-	20,00	-	-	20,00	100,00	0,018	Sesuai	
	n. Bata Angkur bahan dan ada pembuat Papan Nama Dermaga	Bm	1,00	3.605.960,00	3.605.960,00	386.765,60	4.002.725,60	0,04	1,00	-	-	1,00	100,00	-	100,00	0,040	Sesuai
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6									6,10					6,10		
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)									10,55						10,00		
[a]	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)														100,00		

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembina Teknis Sipil (PPPTs)
 Pejabat Pembina Teknis Sipil (PPPTs)
 Dinas Kelautan dan Perikanan
 Prov. Kalimantan Tengah
 NIP. 1983.02.25.2013.1.003

Disetujui Oleh :
 KONSULTOR SUPERVISI
 CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA
 NIP. 1983.02.25.2013.1.003

Disetujui Oleh :
 Koordinator Paksi
 PT. PAKSI KONSTRUKSI JAYA
 NIP. 1983.02.25.2013.1.003

Disetujui Oleh :
 Koordinator Paksi
 PT. PAKSI KONSTRUKSI JAYA
 NIP. 1983.02.25.2013.1.003